



项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		淄川开发区 2019 年水毁工程修复项目						
主管部门		淄川开发区社会事务局			实施单位 淄川经济开发区管委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	118	118	118	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	0	0		—		—	
	上年结转资金	118	118	118	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成范阳河大邢段平整工程、七星河河道自灵沼水库至贾村入孝妇河段清淤、水毁工程、灵沼、北苏等社区水毁工程			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	一分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清淤平整河道	8 公里	8 公里	10	10	无
			修建桥梁	4 座	4 座	10	10	无
			水利工程维修维护数量	7 处	7 处			
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	100%	100%	10	10	无
			对工程的监管要求	优秀率 90%	优秀率 90%	10	10	无
		时效指标	按项目实施进度按时完成	100%	100%	10	10	无
	按政采合同要求, 每天检查一次施工质量和进度		100%	100%	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	减少居民出行绕行	年均减少 10%	年均减少 10%	5	5	无
			减少水资源浪费	年均减少 10%	年均减少 10%	5	5	无
		社会效益指标	提高开发区内河流行洪能力, 保障附近居民生命财产安全	有效改善	有效改善	10	10	无
			周边 1000 余户居民出行更方便	30%	30%	5	5	无
		生态效益指标	节能减排	0	0	5	5	
			辐射污染	0	0	5	5	
	可持续影响	持续使用时间	30 年	30 年	5	5	无	
满意度	服务对象	使用方便	100	100	5	5	无	
					100			