

中共淄川区委办公室文件

川办发〔2019〕16号

中共淄川区委办公室 淄川区人民政府办公室 关于开展“项目建设落实年”活动 及公布2019年第一批区级重点项目 暨新旧动能转换项目的通知

各镇党委、政府，各街道工委、办事处，开发区党委、管委会，
区直各部门、有关单位：

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年。为确保有效投资拉动，加快我区产业结构调整 and 转型升级步伐，加速新旧动能转换，区委、区政府决定在全区范围内开展“项目建设落实年”活动，现将有关事项通知如下：

一、目标任务

2019 年全区第一批区级重点项目暨新旧动能转换项目 131 个（新建 75 个，续建 56 个），总投资 701.68 亿元，年度计划投资 180.49 亿元。其中，农业项目 30 个，总投资 25.72 亿元，年度计划投资 9.89 亿元；工业项目 65 个，总投资 307.45 亿元，年度计划投资 94.56 亿元；服务业项目 19 个，总投资 284.88 亿元，年度计划投资 57.95 亿元；文化旅游项目 17 个，总投资 83.63 亿元，年度计划投资 18.09 亿元。

着力在手续办理、拆迁进地、项目开工、完成投资、重大项目建设上攻坚克难，将各项工作任务落到实处。力争 131 个项目全部完备手续，确保无需新增用地项目 6 月底前全部开工，新增用地项目 10 月底前全部开工，全年投资完成率达到 100%。

二、工作重点

对所有项目按照手续办理、拆迁进地、开工时间、竣工时间等关键节点制定明确的时间表、路线图，并将任务分解落实到责任单位，全力以赴保开工、保建设、保质量、保达效。

1. 抓项目手续办理。建立全区重点项目手续办理工作台账，实行销号式管理，对未完成手续办理的项目，逐项落实到相关责任部门，跟进督促企业，跟踪推进办理。完善重点项目手续集中办理制度，每季度抽出 10 天时间，由区发改局牵头召集工信、自然资源、生态环保、应急管理等部门分管领导、业务科长集中办公，办理区级重点项目手续。力争 75 个新开工产业项目，

需区级层面办理的手续3月底前全部办理完毕。同时，区行政审批服务局（区政务服务管理办公室）、各相关职能部门，要提前介入指导项目做好前期手续办理工作，坚持“一线工作法”，推进“一次办好”，加快推进涉企行政事业零收费，深入推进网上“不见面审批”，年内基本实现“一门式、一窗式、一网式”办理。

2. 抓项目要素保障。坚持“严细实高”标准要求，进一步提高思想认识、转变工作作风、强化服务意识、提高工作标准，努力让项目建设走在全市前列。加大对重点项目的对上争取力度，进一步完善项目策划包装机制，优先从区级重点项目中筛选项目，争取上级政策和资金扶持。进一步完善重点项目要素保障机制。土地方面，加强部门协调配合，协助项目单位争取土地指标。融资方面，用好产业引导基金、政府投融资平台、多层次金融证券市场等资源，通过政银企业合作促进会，加大金融对重点项目的支持保障力度。政策方面，项目政策资金扶持与项目投资进度挂钩，严格落实各级各类扶持政策，特别是用好财政贴息、规费减免等方面的政策。

3. 抓项目整体推进。完善重点项目推进联席会议制度，由区发改局牵头，每月召集财政、商务、应急管理、自然资源、生态环境等职能部门，调度项目推进中存在的困难，提出解决方案，对于涉及部门较多、事项复杂的困难问题，要专门研究，拿出解决办法。建立全区重点项目拆迁进地工作台账，对未完成拆迁进

地的项目，逐项落实到相关责任单位，跟进督促推进办理，完成一项销号一项，确保项目拆迁进地工作落到实处。推行企业事务干部代办，各镇（街道、开发区）成立一套班子，专门协助项目单位完成拆迁进地和完善手续工作。

4. 抓项目策划储备。以战略性新兴产业和现代服务业为发展重点，聚焦新材料、智能装备制造、新医药、新能源四大主导产业，加强重点项目策划，加大重点项目对资源枯竭城市转型的推进力度。对重点招商项目及时跟踪，加大包装推进力度，确保条件成熟时能够列入省市区重点项目名单。建立完善项目新增及退出机制，半年对重点项目名单进行一次调整。坚持一手抓项目建设推进，一手抓项目策划储备的原则，在加快当年重点项目建设的同时，持续不断地做好下一阶段的项目策划储备工作，根据项目成熟度以两个年度为基数，压茬推进，形成“建成一批、开工一批、储备一批、策划一批”滚动发展、接续有力的良性格局。

三、工作措施

1. 进一步完善重点项目协调推进机制。建立市新旧动能转换重大项目区大班领导挂包推进机制，每个大班领导具体负责一个市新旧动能转换重大项目整体推进工作，及时协调解决项目推进中出现的困难。成立农业、工业、服务业、文化旅游、城建、民生六大专项指挥部，集中把脉，分类推进；由区大班子领导、挂包部门、责任镇（街道、开发区）组成三位一体的挂包小组，具体靠上，全程负责；建立挂包部门、责任镇（街道、开发区）、

项目单位组成的手续办理和拆迁进地工作组，责任到人，联合攻关，集中突破重点难点问题。完善由区分管领导任组长的综合协调、手续办理等六个重点项目建设推进工作组，合力攻关，集中破解手续办理、拆迁进地等瓶颈制约，全力推进重点项目建设。

2. 部门合作凝聚推进项目建设合力。区发改、住建、自然资源、生态环境、应急管理等部门认真践行“一线工作法”，定期召开服务对接会议，制定完善《重点项目主要手续保障服务手册》，统筹负责本系统内相关手续办理，指导项目完善前期手续审批要件。区编办、区行政审批服务局（区政务服务管理办公室）推进“一次办好”，加快推进涉企行政事业零收费，深入推进网上“不见面审批”，年内基本实现“一门式、一窗式、一网式”办理。区委宣传部定期组织区内主要媒体通过电视、报纸、网络等多种形式对区级重点项目建设进行连续性报道。区住建局会同区应急管理局、区市场监管局等部门严把项目施工质量和施工安全关。区委组织部建立容错机制，保护干部服务项目建设的积极性和创造性。区纪委监委严肃处理项目服务中的“为官不为”行为和索贿受贿、插手干预招标投标活动的违法行为。

3. 完善督查考核机制。坚持调度与协调并举，督导与落实并重。区重点项目建设总指挥部办公室进一步完善区级重点项目“一月一调度、一排名、一通报，一年两次观摩点评”制度。进一步修改完善区级重点项目考核办法，将项目手续完备情况、实际到位资金情况纳入考核指标体系。完善重点项目督查机制，区

委办公室、区政府办公室联合区发改局对项目责任单位确定的分阶段任务目标，逐项检查、逐项督办。对进展缓慢、推进不力、久而不决影响项目建设的问题深入剖析、分清责任，对因部门或工作人员原因影响项目建设的，依纪依法追究相关人员责任。区发改局每月对各镇（街道、开发区）项目建设情况考核排名，年终统一组织对各镇（街道、开发区）、区直有关部门、有关双管单位进行年度考核，考核结果纳入年度目标管理考核体系。

四、组织领导

调整充实全区重点项目建设总指挥部，全面负责重点项目建设推进工作，总指挥由区委书记、区长担任，发改、工信等区直部门、镇（街道、开发区）主要负责同志为成员。总指挥部办公室设在区发改局（区重点项目管理服务中心），具体负责区级重点项目建设的组织协调、统筹指导和督导考核工作，统一调度各项重点工作进展情况。

总指挥部下设农业、工业、服务业、文化旅游、城建、民生六个重点项目建设分指挥部，负责各行业重点项目建设的组织推进工作，分指挥部由区分管领导任指挥，有关区直部门、镇（街道、开发区）主要负责同志为成员。各分指挥部办公室分别设在区农业农村局、区工业和信息化局、区服务业发展服务中心、区文化和旅游局、区住房和城乡建设局、区发展和改革局，具体负责各行业重点项目建设的组织协调、统筹指导和统一调度工作。

- 附件：1. 全区重点项目建设指挥部组成人员名单
2. 淄川区 2019 年市新旧动能转换重大项目任务分解表
3. 2019 年区级农业重点项目任务分解表
4. 2019 年区级工业重点项目任务分解表
5. 2019 年区级服务业重点项目任务分解表
6. 2019 年区级文化旅游重点项目任务分解表

中共淄川区委办公室

淄川区人民政府办公室

2019 年 2 月 10 日

附件 1

全区重点项目建设指挥部组成人员名单

一、全区重点项目建设总指挥部

总 指 挥：李新胜 区委书记
 闫桂新 区委副书记，区政府区长

副总指挥：肖 健 区委副书记（挂职）
 罗 建 区委副书记
 白向坊 区委常委、区委宣传部部长
 高 方 区委常委、区委政法委书记
 许永利 区委常委，区政府副区长
 周恒学 区委常委、区委组织部部长
 郭克华 区委常委、区委办公室主任
 武传海 区政府副区长
 赵 军 区政府副区长
 朱泉杰 区政府副区长
 李 庭 区政府副区长

成 员：宗志强 区人民法院院长
 乔秀峰 区人民检察院检察长
 晏明君 区政府办公室主任
 沈 俊 区委办公室副主任

周德刚 区大数据信息服务中心主任
赵长浩 区委组织部常务副部长
闫盛霆 区委宣传部常务副部长
郑良村 区委宣传部副部长，区融媒体中心主任
庞义军 区委政法委常务副书记，区国安办主任
赵云龙 区发展和改革委员会局长
牛少健 区教育和体育局局长
汪洪新 区科学技术局局长
付志欣 区工业和信息化局局长
贺滨业 区民政局局长
李宝业 区司法局局长
张 焯 区财政局局长
张 伟 区人力资源和社会保障局局长
张学文 区自然资源局局长
刘鹏飞 区住房和城乡建设局局长
翟纯乾 区交通运输局局长
朱庆农 区水利局局长
王利民 区农业农村局局长
刘汝根 区商务局局长
唐加福 区文化和旅游局局长
张其雪 区卫生健康局局长
刘 波 区应急管理局局长

张勉君 区审计局局长
桑 林 区行政审批服务局局长
孙启喜 区市场监督管理局局长
李昌元 区综合行政执法局局长
朱洪明 区统计局局长
马军芝 区地方金融监督管理局局长
张 青 区税务局局长
贾士龙 区生态环境分局局长
宋继水 区人民银行行长
郑明涛 区供电中心主任
褚国城 开发区党委常务副书记、管委会主任
耿 升 洪山镇党委书记
焦鹏生 昆仑镇党委书记
张 涛 双杨镇党委书记
李建华 罗村镇党委书记
张继波 寨里镇党委书记
刘 成 龙泉镇党委书记
孙艺兵 岭子镇党委书记
宗加新 西河镇党委书记
张行海 太河镇党委书记
张 刚 般阳路街道工委书记
张红军 将军路街道工委书记

张维洲 松龄路街道工委书记

总指挥部办公室设在区发改局（区重点项目管理服务中心），赵云龙同志兼任办公室主任，具体负责全区重点项目的调度、协调、检查和督导。

二、全区农业重点项目建设指挥部

指 挥：李 庭 区政府副区长

副指挥：王利民 区农业农村局局长

成 员：张 焯 区财政局局长

张学文 区自然资源局局长

朱庆农 区水利局局长

郑明涛 区供电中心主任

张立冬 开发区党委副书记

蒋 涛 洪山镇党委副书记

单志革 昆仑镇镇长

高 振 双杨镇党委副书记

张 学 罗村镇党委副书记

王 林 寨里镇镇长

孙 潇 龙泉镇镇长

常 忠 岭子镇镇长

陈 涛 西河镇党委副书记

张 宁 太河镇镇长

农业重点项目建设指挥部办公室设在区农业农村局，王利民

同志兼任办公室主任。

三、全区工业重点项目建设指挥部

指 挥：许永利 区委常委，区政府副区长

副指挥：付志欣 区工业和信息化局局长

成 员：汪洪新 区科学技术局局长

张 焱 区财政局局长

张学文 区自然资源局局长

刘鹏飞 区住房和城乡建设局局长

贾士龙 区生态环境分局局长

孙启喜 区市场监管局局长

李昌元 区综合行政执法局局长

马军芝 区地方金融监管局局长

宋继水 区人民银行行长

郑明涛 区供电中心主任

张立冬 开发区党委副书记

蒋 涛 洪山镇党委副书记

单志革 昆仑镇镇长

高 振 双杨镇党委副书记

张 学 罗村镇党委副书记

王 林 寨里镇镇长

孙 潇 龙泉镇镇长

常 忠 岭子镇镇长

陈 涛 西河镇党委副书记

工业重点项目建设指挥部办公室设在区工业和信息化局，付志欣同志兼任办公室主任。

四、全区服务业重点项目建设指挥部

指 挥：许永利 区委常委，区政府副区长

副指挥：赵云龙 区发展和改革局局长

成 员：张 焯 区财政局局长

张学文 区自然资源局局长

刘鹏飞 区住房和城乡建设局局长

刘汝根 区商务局局长

刘智强 区供销社主任

房 明 区服务业发展服务中心主任

郑明涛 区供电中心主任

张立冬 开发区党委副书记

蒋 涛 洪山镇党委副书记

单志革 昆仑镇镇长

高 振 双杨镇党委副书记

张 学 罗村镇党委副书记

王 林 寨里镇镇长

孙 潇 龙泉镇镇长

张 宁 太河镇镇长

刘 芳 般阳路街道办事处主任

梁金华 将军路街道办事处主任

张磊 松龄路街道办事处主任

服务业重点项目建设指挥部办公室设在区服务业发展服务中心，房明同志兼任办公室主任。

五、全区文化旅游重点项目建设指挥部

指 挥：白向坊 区委常委、区委宣传部部长

朱泉杰 区政府副区长

副指挥：唐加福 区文化和旅游局局长

成 员：张 焯 区财政局局长

张学文 区自然资源局局长

刘鹏飞 区住房和城乡建设局局长

刘汝根 区商务局局长

郑明涛 区供电中心主任

张立冬 开发区党委副书记

蒋 涛 洪山镇党委副书记

单志革 昆仑镇镇长

高 振 双杨镇党委副书记

张 学 罗村镇党委副书记

王 林 寨里镇镇长

孙 潇 龙泉镇镇长

张 宁 太河镇镇长

陈 涛 西河镇党委副书记

刘 芳 般阳路街道办事处主任

梁金华 将军路街道办事处主任

张 磊 松龄路街道办事处主任

文化旅游重点项目建设指挥部办公室设在区文化和旅游局，唐加福同志兼任办公室主任。

六、全区城建重点项目建设指挥部

指 挥：赵 军 区政府副区长

副指挥：刘鹏飞 区住房和城乡建设局局长

成 员：张 焯 区财政局局长

张学文 区自然资源局局长

翟纯乾 区交通运输局局长

李昌元 区综合行政执法局局长

徐建军 区市政环卫服务中心主任

高锬长 区政府投资工程建设中心主任

郑明涛 区供电中心主任

王立侠 区交警大队大队长

吴 峰 区公路分局局长

张立冬 开发区党委副书记

蒋 涛 洪山镇党委副书记

单志革 昆仑镇镇长

高 振 双杨镇党委副书记

张 学 罗村镇党委副书记

王 林 寨里镇镇长
孙 潇 龙泉镇镇长
刘 芳 般阳路街道办事处主任
梁金华 将军路街道办事处主任
张 磊 松龄路街道办事处主任

城建重点项目建设指挥部办公室设在区住房和城乡建设局，刘鹏飞同志兼任办公室主任。

七、全区民生重点项目建设指挥部

指 挥：李 庭 区政府副区长
副指挥：赵云龙 区发展和改革委员会
成 员：郑良村 区委宣传部副部长，区融媒体中心主任
牛少健 区教育和体育局局长
贺滨业 区民政局局长
张 焱 区财政局局长
张 伟 区人力资源和社会保障局局长
张学文 区自然资源局局长
刘鹏飞 区住房和城乡建设局局长
唐加福 区文化和旅游局局长
张其雪 区卫生健康局局长
孙启喜 区市场监管局局长
高锬长 区政府投资工程建设中心主任
郑明涛 区供电中心主任

张立冬 开发区党委副书记
蒋 涛 洪山镇党委副书记
单志革 昆仑镇镇长
高 振 双杨镇党委副书记
张 学 罗村镇党委副书记
王 林 寨里镇镇长
孙 潇 龙泉镇镇长
常 忠 岭子镇镇长
陈 涛 西河镇党委副书记
张 宁 太河镇镇长
刘 芳 般阳路街道办事处主任
梁金华 将军路街道办事处主任
张 磊 松龄路街道办事处主任

民生重点项目建设指挥部办公室设在区发改局，赵云龙同志兼任办公室主任。

淄川区 2019 年市新旧动能转换重大项目任务分解表

单位：亿元

序号	项目单位及项目名称	建设规模及建设内容	建设阶段	总投资	2019 年任务目标		计划开工时间	2019 年分阶段任务目标				挂包领导
					投资计划	主要建设内容		上半年		下半年		
								完成投资	形象进度	完成投资	形象进度	
1	海尔集团日日顺建陶园项目（一期）	建设 20 条建陶生产线，总建筑面积 50 万平方米，主要建设建陶企业标准化厂房 10 个，配套建设 12 公里道路及地下综合管网等基础设施等。	续建	48.0	8.0	建设总建筑面积 10 万平方米 F 区厂房车间 2 座，建设 E、F 区 4 条建陶生产线。		4.0	开工建设河东路、纬一路，完成路基。E 区企业入驻建设生产线。	4.0	建成厂房、道路和综合管网，入驻企业生产线组装设备。	李新胜 闫桂新
2	鲁泰集团智能制造智慧园区项目	年产 1 亿米高档功能面料，3000 万平米功能材料，总建筑面积 22 万平方米，建设厂房及配套设施。	新开工	24.0	12.4	建设厂房和配套设施。	5 月	5.3	厂房建设、一期部分设备投资。	7.0	厂房建设、一期设备投资。	李新胜 闫桂新
3	淄博火炬能源有限责任公司国防专用设备军民融合电池项目	年产各类铅酸蓄电池 633 万 kVAh，总建筑面积 16 万平方米，新增工艺设备 871 台（套）建设国家级高端新能源电池研究院等。	续建	17.0	4.0	新增工艺设备 187 台（套），101 车间设备安装完毕，建设国家级技术研发中心等。		2.8	101 工房工艺设备及公用设备采购，理化计量中心建设至地上 6 层。	1.2	101 工房设备安装完成，开始试生产。理化计量中心主体完工。	李新胜 闫桂新

序号	项目单位及项目名称	建设规模及建设内容	建设阶段	总投资	2019年任务目标		计划开工时间	2019年分阶段任务目标				挂包领导
					投资计划	主要建设内容		上半年		下半年		
								完成投资	形象进度	完成投资	形象进度	
4	山东唐骏欧铃汽车制造有限公司新能源汽车车身零部件轻量化自动化生产线建设项目	年产电动乘用车20万辆,占地349亩,总建筑面积14.8万平方米,新建设冲压车间、焊接车间、涂装车间等,购置设备1331台套。	续建	13.3	3.0	建设冲压车间,冲件库,焊装车间等,购置压机、焊机、机器人等设备。		1.0	冲压厂房、冲件库房、焊装厂房建设。	2.0	压机、焊机、机器人、输送机等购置。	李新胜 闫桂新
5	山东东方大杭萧钢结构科技有限公司建设装配式建筑产业基地项目	年产钢管束构件20万吨、钢筋桁架楼承板400万平方米、CCA板200万平方米,总占地500亩,总建筑面积18万平方米,建设生产车间、研发中心等,购置设备300台套。	续建	15.0	4.0	建设研发综合楼及配套设施,标准厂房及配套设施,购置设备200余台套。		1.5	研发楼建设。	2.5	4号车间建设、钢材贸易区建设。	李新胜
6	山东李诡祖文化发展有限公司淄博中华传统民俗文化创意园(核心区)项目	总建筑面积7.8万平方米,占地390亩,建设淄博中华传统民俗文化创意园(核心区)项目及配套工程。	新开工	30.0	3.5	建设李诡祖纪念馆、增福财神庙仿古建筑群等。	2月	1.7	湖光仙境公园目,李诡祖纪念馆。	1.8	增福财神庙仿古建筑群,县道X47拓宽工程。	李新胜
7	山东重山光电材料有限公司光电信息与新能源材料项目	年产光电信息与新能源材料9750吨,占地200亩,总建筑面积8.05万平方米,主要建设生产车间、原料库、成品库等。购置设备2442台/套。	续建	12.7	3.0	建设4座仓库、5座车间及配套设施,购置设备800台/套。		1.5	完成4座仓库、5座车间及相关基础设施主体工程建设。	1.5	完成相关项目设备购置及主要设备安装。	闫桂新

序号	项目单位及项目名称	建设规模及建设内容	建设阶段	总投资	2019年任务目标		计划开工时间	2019年分阶段任务目标				挂包领导
					投资计划	主要建设内容		上半年		下半年		
								完成投资	形象进度	完成投资	形象进度	
8	淄博市淄川区财金控股有限公司鲁中半导体产业园（一期）	一期占地 160 亩，总建筑面积 10 万平方米，建设半导体产业相关生产厂房，及相关配套设施。	新开工	5.0	3.0	建设半导体产业相关生产厂房及相关配套设施。	7 月	0.0	完成规划、土地等前期手续。	3.0	场地平整完成，厂房主体完工。	闫桂新
9	淄博鸿庄医疗器械有限公司医药电子信息现代化医疗器械产业开发项目	年产中药医疗设备及中药医疗膏方设备 6000 套，占地 211 亩，总建筑面积 16 万平方米，建设办公楼、厂房和物流中心、后勤基地，购置相关设备。	续建	10.0	2.0	建设办公楼式流水线车间，办公楼，购置生产设备 40 余台（套）。		0.8	完成 1 号流水线车间建设。	1.2	完成 2 号流水线车间和综合办公楼建设。	李 涌
10	山东凯盛新材料股份有限公司氯化亚砷产业链优化提升及芳纶聚合单体项目	年产氯化亚砷 20 万吨，芳纶聚合单体 2 万吨，占地面积 15.5 亩，购置设备 27 套。	新开工	4.1	2.0	建设框架车间及附属建筑物，购置设备 12 台。	4 月	1.2	完成框架车间及附属建筑物的施工基本达到设备安装要求。	0.8	完成设备采购和设备安装工程。	李 涌
11	山东镭泽智能科技有限公司镭泽激光共享产业园项目	总建筑面积 20.5 万平方米，总占地 171 亩，建设综合楼 1 座、厂房 8 个，购置相关生产设备。	续建	10.0	3.0	建设综合办公楼，科研院所研发中心，标准或定制厂房。		1.5	1 号 2 号厂房建设完成封顶工作。	1.5	3-6 号厂房场地完成平整，主体工程实现正负零。	孙月东

序号	项目单位及项目名称	建设规模及建设内容	建设阶段	总投资	2019年任务目标		计划开工时间	2019年分阶段任务目标				挂包领导
					投资计划	主要建设内容		上半年		下半年		
								完成投资	形象进度	完成投资	形象进度	
12	中国移动山东分公司山东淄博数据中心工程项目	总占地面积30亩，规划建设总面积2.5万平方米，主要建设数据中心机房、动力中心机房、维护支撑用房，购置数据存储设备。	新开工	10.0	1.0	完成场平，项目主体建设。	8月	0.0	完成规划、土地等前期手续。	1.0	数据中心机房主体完工。	孙月东
13	山东东华水泥有限公司“阿里云”智能制造及纳米新材料项目	年产纳米碳酸钙30万吨，对原生产线进行技术改造。	新开工	8.7	2.5	完成水泥工业“智慧大脑”、网络升级优化、智能质控、智能设备、智慧能源系统建设。建设纳米碳酸钙生产线。	1月	0.5	水泥工业“智慧大脑”2个核心算法模型上线运行，公司网络升级优化，新通讯机房投入使用。	2.0	智能设备中智能清堵、熟料自动装车等项目实施，纳米新材料项目开始基础建设。	肖健
14	山东中世嘉新材料有限公司氧化铝系列产品、化工设备生产、失活载体和催化剂综合利用项目	年产催化剂3800吨、化工设备8000吨、含氨基酸水溶肥5000吨，占地160亩，总建筑面积4万平方米，建设车间、仓库、办公楼等，购置设备450余台。	续建	7.0	2.0	建设完善17万吨载体及催化剂再生项目的生产线，建设科研楼，办公楼等。		1.0	科研楼、办公楼竣工，内部装修完成。车间内部设备开始安装。	1.0	载体及催化剂再生项目设备安装完成，开始设备调试。	罗建
15	山东无序与集文化旅游开发有限公司“咏归川”旅宿项目	总建筑面积6300平方米，占地32亩，主要建设“咏归川”精品民宿及配套工程。	新开工	5.2	1.3	完成项目精品民宿样板示范区建设，进行配套工程施工。	4月	0.7	完成3个精品民宿改造、建设，打造民宿周边整体景观。	0.7	完成民宿及周边整体景观改造、建设。完善民宿的配套和公共空间。	白向坊

序号	项目单位及项目名称	建设规模及建设内容	建设阶段	总投资	2019年任务目标		计划开工时间	2019年分阶段任务目标				挂包领导
					投资计划	主要建设内容		上半年		下半年		
								完成投资	形象进度	完成投资	形象进度	
16	长城影视文化企业集团淄川齐长城文化旅游创意园项目	总建筑面积3.3万平方米，建设齐般阳故城文创园、聊斋文化创意园两大板块。	续建	10.0	2.5	建设电视剧场景，聊斋文创园工程，聊斋城景区提升。		1.5	聊斋文创园VR建设，聊斋城景区提升。	1.0	聊斋文创园VR建设，聊斋城景区提升。	高方
17	淄博淄川永丰建设发展有限公司中国财富陶瓷城三期创意中心·陶溪谷项目	总占地面积205亩，总建筑面积10万平方米，主要建设产业创新区、智能创意中心、金融服务业、商业示范区等。	新开工	5.2	3.2	建设大师作坊、创意工作室，陶瓷体验工坊、产业创新区等。	1月	2.0	各单体工程主体竣工。	1.2	进行内部装修。	焦翠平
18	天津钢研海德科技有限公司淄博分公司高端金属新材料精细化提纯项目	年产高端金属材料6万吨，总占地283亩，总建筑面积5万平方米，建设标准化厂房，购置相关生产设备。	续建	12.0	1.5	建设生产厂房及配套库房3座。		1.1	建设两座生产厂房，1座库房。	0.4	安装相关生产设备及配套设施，完成配套库房2座。	许永利
19	淄博科智星机器人有限公司医疗手术机器人项目	年产医疗机器人200台，占地面积203亩，建设医疗机器人生产线，医疗机器人研发中心、耗材工厂等。	新开工	6.5	2.0	建设医疗手术机器人研发中心及标准厂房及相关配套设施。	6月	0.7	完成场地平整工作。	1.3	建设1万平方米GMP标准化厂房。	许永利

序号	项目单位及项目名称	建设规模及建设内容	建设阶段	总投资	2019年任务目标		计划开工时间	2019年分阶段任务目标				挂包领导
					投资计划	主要建设内容		上半年		下半年		
								完成投资	形象进度	完成投资	形象进度	
20	山东金城生物药业有限公司生物制药项目	年产丙谷二肽 200 吨、维生素 D3 原料药 10 吨，项目占地 100 亩，总建筑面积 5.5 万平方米，预计购置设备台数 300 余台套。	续建	10.2	2.0	建设仓库，完成车间设备的安装和调试，购置恒温恒湿制冷设备、空气净化设备等。		1.0	仓库开始土建，完成车间设备安装。	1.0	仓库完工，自动化设备安装完成。	周恒学
21	淄川区高新技术创业服务中心三期	总建筑面积 16.9 万平方米，建设主体楼 6 座。	新开工	4.5	2.0	建设 6 座主体楼。	5 月	1.0	主体开始建设。	1.0	封顶、部分内外装。	郭克华
22	山东齐山旅游开发有限公司齐山二期	总建筑面积 8000 平方米，建设缆车、温泉中心、拓展中心、文化中心、云顶花海旅游休闲综合体等。	续建	2.0	1.0	建设度假村改造升级、古村落改造、皇冠观星屋、建设齐山齐文化主题宾馆等。		0.6	建设度假村改造升级、古村落改造、皇冠观星屋等，建设主题宾馆。	0.5	完成云顶花海、观光缆车、观光电梯，建设主题宾馆。	唐凤德
23	淄博潭溪山旅游发展有限公司潭溪山景区改造提升项目	总建筑面积 1.9 万平方米，建设游客接待中心、潭溪山庄及配套服务设施整修景区，栽种 10 万株树木。	续建	1.3	0.5	建设会议中心，客房餐饮接待中心及配套服务设施，游客服务中心等。		0.6	建设潭溪山庄、新建冰洞景观、景区亮化工程、建设景区办公楼。	0.4	建设潭溪山庄、新建冰洞景观、景区亮化工程、建设景区办公楼。	杨福信
24	山东泰展机电科技股份有限公司机电配件生产组装项目	年产机电配件 500 万套，占地 60 亩，总建筑面积 3.2 万平方米，主要建设厂房，购置机电检测、生产设备 200 套。	续建	3.0	1.0	购置设备 200 套，完成设备安装和调试。		0.6	车间装修，购置设备，安装生产线。	0.4	生产线安装完成，开始试生产。	路英霞

序号	项目单位及项目名称	建设规模及建设内容	建设阶段	总投资	2019年任务目标		计划开工时间	2019年分阶段任务目标				挂包领导
					投资计划	主要建设内容		上半年		下半年		
								完成投资	形象进度	完成投资	形象进度	
25	泰晟新材料科技有限公司高品质氮化硅粉体及氮化硅制品项目	年产氮化硅粉体 1000 吨、氮化硅制品 300 吨，占地 65 亩，总建筑面积 3.6 万平方米，主要建设生产车间、研发楼和其他辅助设施购置设备 80 套。	续建	2.4	1.0	建设综合车间，设备到货安装。		0.6	完成车间内部装修，设备进场，开始安装。	0.4	设备安装完成，开始调试。	郭成宏
26	淄博川鹰食品有限责任公司淄博食品文化工业园项目	总建筑面积 2.9 万平方米，占地 85 亩，建设智能化生产加工区、酱醋文化展示区、发酵过程展示区。	新开工	2.3	1.5	完成智能化生产加工区、古法晒制区建设。	1月	0.8	酱油单元、食醋单元智能化生产区完工、古法晒制区建设。	0.7	古法晒制区建设完工、智能化灌装车间、辅助车间建设。	李长文
27	淄博祥龙测控技术有限公司煤矿自燃火灾云监控中心	总建筑面积 1.5 万平方米，占地 36 亩，建设综合科研楼、综合车间。	续建	2.2	1.0	完成车间内部装修、公司厂房外部绿化和设备安装调试。		1.0	主体工程全部竣工，部分剩余设备购置，项目建成投产。			武传海
28	淄博隆泰工贸有限公司食用菌自动化生产智能设备	年产食用菌自动化生产设备 300 台，总建筑面积 1.9 万平方米，主要建设标准化生产车间，研发中心大楼，购置激光切割机、数控机床等。	新开工	2.1	1.0	建设研发中心大楼、1 个标准化车间。	4月	0.5	研发中心建设。	0.6	标准化车间建设	赵 军

序号	项目单位及项目名称	建设规模及建设内容	建设阶段	总投资	2019年任务目标		计划开工时间	2019年分阶段任务目标				挂包领导
					投资计划	主要建设内容		上半年		下半年		
								完成投资	形象进度	完成投资	形象进度	
29	淄川区文体中心项目	总建筑面积5.4万平方米，占地380亩，建设足球场、篮球场等运动场地，安装健身器材，建设文化馆、博物馆、图书馆、档案馆等。	续建	4.0	2.0	完成文化中心建筑主体施工。		0.8	基础建设。	1.2	主体及配套完成。	赵军
30	淄博摘星山旅游开发有限公司西河摘星山乡村旅游开发项目	总建筑面积1.2万平方米，主要完成综合服务中心、乡村风格智慧休闲民宿、五谷园、民俗风情园、兵营遗址改造、文化创意园等。	新开工	4.0	0.9	主要完成景区停车场，有机产品展示中心、休闲民宿等。	3月	0.4	完成景区基础设施道路、桥面、入口处停车场及辅助设施的建设。农产品展示公益厅开工。	0.5	完成民俗园及公益展厅的二楼主体工程建设和建设休闲民宿及后期设施建设。	朱泉杰
31	山东功力达电机有限公司稀土永磁电机项目	年产各类高效永磁同步电机、永磁直驱电机等1.5万台套，占地40亩，总建筑面积2万平方米，建设稀土永磁电机创新研发中心、生产车间等。	新开工	2.0	2.0	建设厂房，购置绕线、嵌线、总装流水线等生产设备。	1月	1.2	车间改造基本完成，总装线、定子线、转子线三条流水线安装完成。	0.8	研发中心一期工程基本建设完毕。	李庭
32	淄博松阳铝业科技有限公司氧化锆陶瓷光纤插芯、光纤套管项目	年产氧化锆陶瓷光纤插芯、光纤套管16000万套，占地17.8亩，总建筑面积1.5万平方米，主要建设综合生产车间、仓库研发楼等，购置相关生产设备100余台套。	续建	1.8	1.0	建设并装修综合车间、综合研发办公楼，购置设备100台（套）。		0.5	完成1号综合车间装修，购置设备60套。建设完成2号综合车间。	0.5	完成2号综合车间装修，购置设备40套。	王秉忠

序号	项目单位及项目名称	建设规模及建设内容	建设阶段	总投资	2019年任务目标		计划开工时间	2019年分阶段任务目标				挂包领导
					投资计划	主要建设内容		上半年		下半年		
								完成投资	形象进度	完成投资	形象进度	
33	山东金城医药化工有限公司头孢他啶系列中间体项目	年产头孢他啶侧链酸活性酯头孢他啶等医药中间体 1150 吨，项目占地面积 900 平方米，总建筑面积 3600 平方米，购置设备 122 台套。	新开工	1.5	1.5	建设医药中间体生产车间，新购入主要设备 122 台套。	4 月	0.5	土地平整、锅炉设备和 RTO 一期设备的搬迁、购置设备及安装。	1.0	试车准备、单机试车。	孔祥生
34	山东雷帕得汽车技术股份有限公司轻量化重卡悬架系统智能工厂项目	年产轻量化重卡悬架系统 4 万吨，改造原有厂房，建设重型卡车轻量化悬架智能生产线 2 条购置设备 31 台套。	新开工	1.7	1.7	完成车间改造、设备引进和配套设施建设，进行设备安装、调试。	1 月	1.0	车间改造及配套设施完成，设备采购到位，安装完成 80%。	0.7	设备安装调试完成，具备试生产条件。	李洁

2019 年区级农业重点项目任务分解表

单位：万元

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019 年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量 (m²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
1	淄博淄川久润富硒农产品专业合作社天然富硒农业生态科技园项目(二期)	山东创丰农业科技有限公司	龙泉镇	续建	总占地 1 万亩, 主要建设农机库、电商平台、农产品深加工车间等, 完善相关配套设施。	2017.10-2019.12	51000	20000	电商平台系统及配套设施、仓储物流配送、富硒农产品研究院、休闲养老、连锁加盟、文创、展览及配套设施、运营接待中心、学科研基地、博士工作站、优质农产品实验基地、观光工厂等。	立项: 已完成 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 已完成 建设: 不需办理	2000	龙泉镇 2019.03	5000	建设电商平台运营、仓储物流配送、文创。	6000	开工建设富硒农产品研究院、运营接待中心、学科研基地、博士工作站。	6000	开工建设优质农产品实验基地、观光工厂、休闲养老。	3000	建设优质农产品实验基地、连锁加盟。	李庭	区农业农村局	龙泉镇	
2	凤凰山田园综合体项目	淄博凯运达运贸有限公司	西河镇	新建	总占地 2 万亩, 核心区 5000 亩。建设集现代农业、农业观光旅游、农民休闲旅游、民俗房、餐饮接待设施与养老、查体、疗养于一体的田园综合体, 完善配套基础设施。	2019.01-2023.12	50000	8000	规划建设总面积 2000 亩, 建设现代农业、农业观光旅游、农民休闲旅游、餐饮接待及配套设施。	立项: 2019.03 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 不需办理 建设: 不需办理	无	无	2000	完成项目编制、审批、规划及土地流转 2000 亩。	2000	建设现代农业、农业观光旅游、农民休闲旅游、餐饮接待及配套设施。	2000	建设现代农业、农业观光旅游、农民休闲旅游、餐饮接待及配套设施。	2000	建设现代农业、农业观光旅游、农民休闲旅游、餐饮接待及配套设施。	李庭	区农业农村局	西河镇	
3	农业观光生态园及智慧农贸市场	南韩村委	罗村镇	新建	占地 300 亩, 建设蔬菜大棚、果园、智慧农贸市场。	2019.03-2022.10	14000	800	建设蔬菜大棚、果园智慧农贸市场一期。	立项: 已完成 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 不需办理 建设: 不需办理	无	无	100	做好园区大棚开工建设。	200	加强樱桃管理, 新建高标准大棚 30 个。	200	加强樱桃管理, 新建高标准大棚 30 个, 并配套相关设施。	300	加强樱桃管理, 新建高标准大棚 60 个, 并配套相关设施。	李庭	区农业农村局	罗村镇	
4	淄博池板御梨基地及田园综合体建设项目	淄博池板御梨观光农业发展有限公司	太河镇	续建	对御梨古树进行保护, 培育栽植御梨小树; 梯田古堰修复, 荒山绿化, 河道治理等水土保持建设; 养生养老基地建设; 民俗文化建设, 古村落修复; 齐长城遗址及古庙等遗址修复; 观光旅游开发及特色农业种植; 完善相关配套设施。	2018.03-2020.12	12000	5000	基础设施建设, 道路水利配套设施; 对御梨古树进行保护, 培育栽植御梨小树; 梯田古堰修复, 古村落保护、荒山绿化, 河道治理等水土保持生态建设; 产业扶贫、养生养老基地完善运营; 观光旅游开发新上滑索及配套建设、特色农业种植。	立项: 已完成 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 不需办理 建设: 不需办理	无	无	1000	对御梨古树进行保护, 培育栽植御梨小树; 养生养老基地建设, 古村落保护、回复, 基础设施配套建设。	1500	观光旅游开发; 梯田古堰修复, 荒山绿化, 研学基地建设, 古村落回复, 河道治理等水土保持生态建设。	1500	观光旅游开发; 梯田古堰修复, 荒山绿化, 研学基地建设, 古村落回复, 河道治理等水土保持生态建设。	1000	观光旅游开发; 梯田古堰修复, 荒山绿化, 研学基地建设, 古村落回复, 河道治理等水土保持生态建设。	李庭	区农业农村局	太河镇	

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019 年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量(m²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
5	淄川太河杜仲现代农业示范园	山东杉一植物科技有限公司	太河镇	新建	建设育苗基地5000亩, 杜仲深加工建设。发展林下经济中草药、农作物、菌类等5000亩。	2019.01-2020.12	10000	5000	建设育苗基地5000亩, 杜仲深加工建设。	立项: 2019.03 土地: 2019.04 规划: 2019.04 环评: 2019.04 建设: 2019.05	无	无	1000	进行土地整理, 建设育苗基地1000亩。	2000	建设育苗基地2500亩, 基地日常管理。	1500	建设育苗基地1500亩, 杜仲深加工建设。	500	育苗基地管理, 杜仲深加工建设。	李庭	区自然资源局	双杨镇	
6	松龄盆景艺术园艺苗圃项目	淄博洪铝房地产开发有限公司	洪山镇	新建	打造盆景园艺, 旅游观光为一体的植物园。	2019.06-2019.12	10000	10000	打造盆景园艺, 旅游观光为一体的植物园。	立项: 2019.03 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 不需办理 建设: 不需办理	无	无	100	办理相关手续。	400	墓地迁移工作。	4500	项目开工建设, 完成地基等基础设施建设。	5000	完成大棚及其他设施建设。购买盆景花卉、树木等进行种植	李庭	区综合行政执法局	洪山镇	
7	淄博原野珍果绿色农业基地项目	淄博原野珍果农业发展有限公司	太河镇	续建	火龙果基地150亩, 大棚樱桃基地450亩, 绿色谷物基地300亩, 基地水电路等配套建设。	2018.02-2023.12	8620	1150	建设可视绿色谷物基地500亩, 旅游接待中心一处, 农产品加工分拣中心一处, 修建道路5公里, 配套水电设备等基础设施。	立项: 已完成 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 不需办理 建设: 不需办理	无	无	450	土地流转和整理。	400	服务接待中心。	250	加工分点中心。	50	配套设施建设。	李庭	区农业农村局	太河镇	
8	大果榛子产业融合项目	淄博高山农林科技有限公司	太河镇	新建	建设50万株榛子科研育苗基地。建设1000亩榛子示范园。建设榛子功能食品深加工基地。	2019.03-2021.12	8000	3600	以榛子科研育苗基地、千亩示范园及榛子深加工为核心内容的榛子全产业链及依托榛子产业的旅游观光、研学服务等。	立项: 2019.03 土地: 2019.07 规划: 2019.08 环评: 2019.03 建设: 2019.08	无	无	600	建成榛子科研育苗基地。	800	完成榛子科研育苗基地, 示范园区正在建设中, 深加工土地已经考察确定。	1200	建设完成榛子科研育苗基地, 示范园区正在建设中, 深加工土地已经考察确定。	1000	建设榛子深加工基地。	李庭	区农业农村局	太河镇	
9	富硒康养产业园建设项目	山东欣泽顺农业开发有限公司	寨里镇	新建	项目总占地1600亩, 分为特色种植区700亩、养殖垂钓区60亩、休闲养生区690亩、配套服务区10亩。	2019.05-2022.12	7600	200	新建大棚10座, 完善配套设施等。	立项: 2019.03 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 不需办理 建设: 不需办理	无	无			1000	建设2万平方米高科技大棚一个。	1000	2万平方米蝴蝶兰大棚完成, 种植以鱼菜共生、气雾栽培种植及花卉种植, 还有香蕉园、玫瑰花园及茶园观赏园。			李庭	区农业农村局	寨里镇	
10	凤凰台田园综合体建设项目	淄博淄川凤凰台农业开发有限公司	太河镇	新建	建设休闲采摘基地、游客中心、民宿餐饮, 加大旅游项目开发。	2019.01-2021.12	7500	2000	建设游客中心及建设民宿、民俗休闲屋。	立项: 已完成 土地: 2019.06 规划: 不需办理 环评: 不需办理 建设: 不需办理	无	无	400	相关基础设施的建设工作。	600	建设游客中心及建设民宿、民俗休闲屋。	800	建设游客中心及建设民宿、民俗休闲屋。	200	装修及配套后续建设和管护。	李庭	区农业农村局	太河镇	

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019 年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量(m ²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
11	山楂树高效农业生态示范园建设项目	山东山楂树生态农业有限公司	西河镇	续建	新建林果种植园200亩,绿化景观苗木50亩示范园,配套道路、输水管道、产品研发中心等基础设施建设。	2018.01-2020.12	7000	3000	新建林果种植园80亩,绿化景观苗木30亩示范园,硬化5公里道路,滴灌等供水基础设施、6000平方米加工、观光车间及果品自动化生产线及配套设施建设。	立项:已完成 土地:2019.03 规划:2019.03 环评:2019.05 建设:2019.05	无	无	1000	新建80亩林果种植园,30亩绿化景观苗木示范园,硬化道路,滴灌等供水基础设施。6000平方米加工、观光车间等。	1000	新建80亩林果种植园,30亩绿化景观苗木示范园,硬化道路,滴灌等供水基础设施。6000平方米加工、观光车间等。	500	6000平方米加工、观光车间及果品自动化生产线及配套设施建设。	500	6000平方米加工、观光车间及果品自动化生产线及配套设施建设。	李庭	区农业农村局	西河镇	
12	百亩大棚樱桃基地建设项目	淄博百果农业发展有限公司	西河镇	续建	新建高标准樱桃大棚60个,并配套相关设施。	2018.01-2021.12	6000	2000	加强樱桃管理,新建高标准大棚60个,并配套相关设施。	立项:已完成 土地:已完成 规划:已完成 环评:已完成 建设:已完成	无	无	500	做好园区大棚开工建设。	500	加强樱桃管理,新建高标准大棚30个。	500	加强樱桃管理,新建高标准大棚30个,并配套相关设施。	500	加强樱桃管理,新建高标准大棚60个,并配套相关设施。	李庭	区农业农村局	西河镇	
13	高标准基本农田建设项目	区自然资源局	昆仑镇岭子镇西河镇	新建	建设水利、道路等配套设施,形成高标准基本农田3.9万亩。	2019.01-2019.12	6000	6000	建设水利、道路等配套设施,形成高标准基本农田3.9万亩。	立项:不需办理 土地:不需办理 规划:不需办理 环评:不需办理 建设:不需办理	无	无	1200	完成建设计划的20%。	2400	完成建设计划的60%。	1200	完成建设计划的80%。	1200	完成建设计划。	李庭	区自然资源局	昆仑镇	
14	太河田园苗圃采摘基地项目	淄博淄川三亩地农产品专业合作社	太河镇	续建	建100亩小杂粮基地、120亩设施农业采摘果品基地、1200亩木瓜森林公园、老砖窑餐饮基地。	2018.03-2020.03	5310	500	丰富太河田园综合体,新建200亩白皮松基地。	立项:已完成 土地:不需办理 规划:不需办理 环评:不需办理 建设:不需办理	无	无	400	做好园区白皮松基地建设开工工作。	35	加强白皮松基地管理。	35	加强田间管理。	30	加强田间管理及病虫害防治。	李庭	区农业农村局	太河镇	
15	农村饮水安全巩固提升	区水利局	各相关镇政府	新建	新打机井、新建水池、铺设管路。	2019.06-2019.12	5155	5155	新打机井、新建水池、铺设管路。	立项:不需办理 土地:不需办理 规划:不需办理 环评:不需办理 建设:不需办理	无	无			2000	新打机井、新建水池、铺设管路。	3000	新打机井、新建水池、铺设管路。	155	项目收尾。	李庭	区水利局	区水利局	
16	岭子镇俊岭田园综合体项目	岭子镇宋家村	岭子镇	续建	建设大棚休闲观光采摘区、莲藕养殖互动区、水上休闲自助区、新品种农科研究基地、停车场。	2018.10-2019.12	5000	3000	完成占地面积160亩的停车场、玻璃温室大棚、圆拱连栋温室大棚、日光温室大棚休闲观光采摘区,做好新品种农科研究基地的农田整修、水利设施。	立项:不需办理 土地:不需办理 规划:不需办理 环评:不需办理 建设:不需办理	无	无	500	完成所有手续办理及景观大门和部分道路建设。	1000	完成温室大棚和采摘区、自助区主体工程。	1000	完成科研基地、停车场建设。	500	完成所有工程建设。	李庭	区农业农村局	岭子镇	

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019 年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量(m ²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
17	植物细胞组培中心、良种育苗造林、容器苗基地	山东杉一植物科技有限公司	双杨镇	续建	植物细胞组培中心、良种育苗造林、容器苗基地。	2018.03-2019.09	5000	2000	完成组培中心建设、300 亩苗木基地。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	600	购买 2000 株树苗。	600	购买树苗, 栽种 200 亩, 组培中心开工。	300	组培中心, 300 亩苗木基地完成。			李庭	区自然资源局	双杨镇	
18	中草药基地及樱桃采摘园项目	山东云栖旅游发展有限公司	太河镇	新建	中草药基地种植连翘 700 亩、菊花 300 亩, 建农家生活体验区 200 亩(原始农耕园、现代农耕园)、生态园区 200 亩、水上休闲区 30 亩; 樱桃采摘园 300 亩; 建停车场 15 亩; 道路等配套设施。	2019.03-2020.12	5000	3000	农田灌溉、樱花种植、大棚建设、连翘种植、冰瀑建设。	立项: 2019.03 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 2019.03 建设: 不需办理	无	无	2000	樱桃种植及大棚建设, 配套设施完善。	300	农田灌溉设施完善。	300	农田灌溉设施完善。	400	种植管理及冰瀑建设。	李庭	区农业农村局	太河镇	
19	裕翔德富硒现代农业示范园三期项目	淄博淄川裕翔德富硒现代农业示范园	龙泉镇	新建	建设 8000 平方米富硒博物馆、3600 平方米高标准粮仓、1200 平方米烘干设施用房、1100 平方米大型农机具存放场地、1000 平方米农资器具库等基础设施项目。	2019.03-2021.04	4600	1600	3600 平方米高标准粮仓、1200 平方米烘干设施用房、1100 平方米大型农机具存放场地、1000 平方米农资器具库。	立项: 2019.03 土地: 2019.09 规划: 2019.10 环评: 2019.04 建设: 2019.10	无	无	300	相关基础设施的建设工作。	500	3600 平方米高标准粮仓、1200 平方米烘干设施用房、1100 平方米大型农机具存放场地、1000 平方米农资器具库, 基础施工及主体工程施工。	500	内外装工程施工及竣工清理; 相关辅助设施的建设工作。	300	相关辅助设施建设; 设备基础安装; 设备调试, 试运行工作。	李庭	区农业农村局	龙泉镇	
20	远方生态高效农业示范园建设项目	淄博商厦远方有机食品开发有限公司	西河镇	新建	建设 5000 亩有机作物种植、采摘、加工项目, 配套建设观光、休闲等设施。	2019.01-2021.12	4000	1800	建设 5000 亩有机作物种植、采摘、加工项目, 配套建设观光、休闲等设施。	立项: 已完成 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 不需办理 建设: 不需办理	无	无	300	完成项目审批、规划设计等前期准备工作。	500	搭建起园区林果种植、加工主体框架及配套基础设施。	500	搭建起园区林果种植、加工主体框架及配套基础设施。	500	建设观光农业生态园, 并配套基础设施。	李庭	区农业农村局	西河镇	
21	中草药种植基地建设	山东润璞农业科技有限公司	太河镇	新建	中草药及葡萄种植基地建设, 新建高标准大棚 20 亩, 并配套相关设施。	2019.03-2020.02	3600	1100	新建高标准大棚 20 亩, 并配套相关设施。	立项: 已完成 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 不需办理 建设: 不需办理	无	无	400	做好园区大棚开工建设; 仓库、加工车间及办公室和值班室建设。	400	加强中药材种植及葡萄管理, 新建高标准大棚 20 亩。建设灌溉设施。	200	加强中药材种植和葡萄管理, 并配套相关设施。	100	加强中药材种植和葡萄管理。	李庭	区农业农村局	太河镇	

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019 年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量(m ²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
22	优质石榴种植基地项目	淄博淄川佰兴农产品专业合作社	西河镇	新建	种植 1000 亩日光温室大棚软籽石榴、配套水、电等基础设施。	2019.01-2020.12	3000	2000	流转土地 1000 亩建设日光温室大棚种植软籽石榴, 及配套水、电等基础设施。	立项: 不需办理 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 不需办理 建设: 不需办理	无	无	500	完成项目规划及土地流转 1000 亩。	1000	建设日光温室无籽石榴种植及基础设施建设。	300	建设日光温室无籽石榴种植及基础设施建设。	200	建设日光温室无籽石榴种植及基础设施建设。	李庭	区农业农村局	西河镇	
23	淄博中正富硒农场项目	淄博中正富硒农场	寨里镇	续建	流转土地 500 亩, 种植富硒杂粮 300 亩, 富硒林果 100 亩, 建设冬暖式蔬菜大棚 9 座, 农产品加工厂 1 处, 恒温冷库 1 座, 农耕展览馆 1 处, 修生产路 2 公里, 及沼气等配套设施。	2018.10-2021.12	3000	400	新建 500 吨冷库、100 吨通风库、100 吨贮藏窖及热风烘房各 1 座, 扩大无花果种植 50 亩, 新建大棚 5 座。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	140	新建 500 吨冷库、100 吨通风库、100 吨贮藏窖及热风烘房各 1 座并调试运行。	160	扩大无花果种植 50 亩, 新建大棚 2 座。	100	新建大棚 3 座, 购置大棚配套设施并安装调试。	5 座大棚投入使用。	李庭	区农业农村局	寨里镇		
24	昆仑镇现代农业示范园建设项目	淄博荣发农业科技有限公司	昆仑镇	新建	流转土地 1500 亩, 建设特色种植大棚 40 个, 种植特色观赏树苗圃 500 亩, 种植冰葡萄 700 亩, 种植把猕猴桃等经济树 300 亩, 修建园区生产路 6 公里, 配套水利设施。	2019.03-2021.10	3000	2000	流转土地 500 亩, 种植把猕猴桃等经济树 500 亩, 修建园区生产路 3 公里, 配套水利设施。	立项: 已完成 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 不需办理 建设: 不需办理	无	无	50	办理相关手续。	1000	流转土地 500 亩, 种植把猕猴桃等经济树 200 亩。	400	种植把猕猴桃等经济树 200 亩。	550	种植经济树 100 亩, 修建园区生产路 3 公里, 配套水利设施。	李庭	区农业农村局	昆仑镇	
25	美丽乡村建设项目	区农业农村局	淄川区	新建	开展省市区美丽乡村建设三级创建工作省级示范村 3 个, 市级示范村 9 个, 区级示范村 60 个。	2019.01-2019.12	2800	2800	开展省市区美丽乡村建设三级创建工作省级示范村 3 个, 市级示范村 9 个, 区级示范村 60 个。	立项: 不需办理 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 不需办理 建设: 不需办理	无	无	50	项目开工准备。	1000	项目全面开工。	1000	项目全面开工。	750	竣工验收。	李庭	区农业农村局	区农业农村局	
26	馨园生态农业采摘园项目	淄博馨园农场	西河镇	新建	新建温室大棚 11 个, 种植火龙果、雪梨、蓝莓基地一处, 并配套基础设施建设。	2019.01-2019.12	2000	2000	新建温室大棚 11 个, 新建火龙果、雪梨、蓝莓采摘基地一处及配套设施。	立项: 不需办理 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 不需办理 建设: 不需办理	无	无	500	做好温室大棚基础设施配套工作。	500	新建温室大棚 11 个, 并配套基础设施建设。	500	做好 11 个温室大棚管理, 并配套基础设施建设。	500	新建温室大棚 11 个, 抓好采摘园基础设施建设。	李庭	区农业农村局	西河镇	
27	淄博北园府食品有限公司小米杂粮深加工项目	淄博北园府食品有限公司	寨里镇	新建	修建贮藏库、果蔬烘干房及小米杂粮深加工设备等。	2019.06-2022.03	2000	1000	修建贮藏库、果蔬烘干房及小米杂粮深加工设备等。	立项: 2019.03 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 不需办理 建设: 不需办理	无	无	200	新建 200 吨冷库、通风库、贮藏窖各 1 座。	300	建设小米加工车间及办公楼区。	300	新上一条营养米粉加工生产线。	200	购置米粉加工生产线配套设施并进行调试运行。	李庭	区农业农村局	寨里镇	

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019 年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量 (m²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
28	淄博百源富硒农业产业园	淄博百源富硒农业发展有限公司	洪山镇	新建	规划总面积 200 亩, 建设集现代农业、农业观光旅游、农民休闲旅游、于一体的田园综合体, 完善配套基础设施。	2019.03-2020.12	2000	1000	占地 200 亩, 建设 15 个现代农业蔬菜、水果大棚, 500 立方水池 3 个, 生产道路 2 公里, 看护房 4 处, 农业观光旅游、农民休闲、配套基础设施。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 不需办理 建设: 不需办理	无	无	200	土地流转, 建设大棚 5 个, 其中蔬菜大棚 3 个、水果大棚 2 个, 占地 15 亩, 建设生产路 1 公里。	400	建设现代农业富硒大棚 6 个, 绿化种植树 300 株, 种植绿色富硒蔬菜 60 亩, 水池 2 个 500 立方水池建设, 等配套基础设施。	300	建设现代农业大棚 4 个种植西瓜、甜瓜葡萄占地 25 亩农业观光、采摘农业休闲及配套基础设施。	100	建设 500 立方水池一个建设看护房 4 处建设生产道路 1 公里、种植大白菜 30 亩。	李庭	区农业农村局	洪山镇	
29	富硒短枝型晚熟矮柚大棚育苗栽培项目	淄博欧晨农业开发有限公司	罗村镇	新建	一期垦荒平沟造田 200 亩, 建标准塑料采光大棚约 60 个; 二期占地 60 亩, 建大棚 28 个。	2019.03-2021.09	2000	800	垦荒平沟造田 200 亩, 建标准塑料采光大棚约 60 个。	立项: 已完成 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 不需办理 建设: 不需办理	无	无	100	硬化水泥生产路面 2 公里, 打深水井 1 眼。	200	硬化水泥生产路面 3 公里, 蓄水池 4 个。	200	硬化水泥生产路面 6 公里, 蓄水池 8 个, 埋设网状滴灌。	300	硬化水泥生产路面 10 公里, 埋设网状滴灌全覆盖, 储备车间 2 个。	李庭	区农业农村局	罗村镇	
30	蒲氏田园采摘、休闲观光建设项目	淄博市淄川区蒲氏田园农业农民专业合作社	洪山镇	新建	种植猕猴桃 120 亩, 建设蓄水池 1 个 1 万立方, 一个 3000 立方, 种植 20 亩油杏, 种植苗圃猕猴桃 100 亩, 种植丹参药材 60 亩, 建设 60 吨储藏的冷库, 育苗大棚 2000 平方一个, 铺设道路 2.1 公里园内道路, 20 亩柏树种植等基础建设。	2019.04-2019.12	2000	2000	种植猕猴桃 120 亩, 建设蓄水池 2 个, 种植 20 亩油杏, 种植苗圃猕猴桃 100 亩, 种植丹参药材 60 亩, 建设 60 吨储藏的冷库, 育苗大棚 1 个, 铺设道路 2.1 公里园内道路, 20 亩柏树种植。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 不需办理 建设: 不需办理	无	无	50	前期准备。	1000	流转土地 500 亩, 种植把猕猴桃等经济树 200 亩。	400	种植把猕猴桃等经济树 200 亩。	550	种植经济树 100 亩, 修建园区生产路 3 公里, 配套水利设施。	李庭	区农业农村局	洪山镇	

2019 年区级工业重点项目任务分解表

单位：万元

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019 年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量(m ²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
1	淄博市淄川区建陶产业创新示范园(一期)	淄博新海建设有限公司	罗村镇	续建	建设 20 条建陶生产线, 总建筑面积 50 万平方米, 主要建设建陶企业标准化厂房 10 个, 配套建设 12 公里道路及地下综合管网等基础设施等。	2017.03-2021.12	480000	90000	建设总建筑面积 10 万平方米 F 区厂房车间 2 座, 建设 E、F 区 4 条建陶生产线。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 2019.02 环评: 已完成 建设: 2019.03	已完成		20000	建设 F 区厂房车间, 及配套道路管网建设。	25000	建设 F 区厂房车间, 及配套道路管网建设。	30000	建设建陶生产线, 及配套道路管网建设。	15000	完成生产线设备安装调试, 试生产。配套道路、管网收尾、验收。	许永利	区自然资源局	罗村镇	省新旧动能转换项目 市重大项目 战新项目
2	智能制造智慧园区项目	鲁泰集团	淄川区	新建	年产 1 亿米高档功能面料, 3000 万平米功能材料, 总建筑面积 22 万平方米, 建设厂房及配套设施。	2019.04-2021.12	250000	120000	建设厂房和配套设施。	立项: 2019.03 土地: 2019.05 规划: 2019.05 环评: 2019.04 建设: 2019.06	70000	开发区 2019.03	前期手续办理。	40000	前期手续办理, 场地平整。厂房和配套设施基础施工。	40000	厂房和配套设施施工。	40000	厂房和配套设施施工。	许永利	区工业和信息化局	开发区	市重大项目 战新项目	
3	中国船舶国防动力电源产业园建设项目	淄博火炬能源有限责任公司	开发区	续建	建设中国船舶国防动力电源工程技术研究院, 新增建筑面积 9.5 万平方米; 锂离子动力电源产业园, 新增面积 1.13 万平方米, 购置设备 405 台(套)。	2017.04-2020.12	211700	15000	技术试验楼、理化计量中心、南区食堂、相关配套实施。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	已完成		2550	地下人防设施建设。	4650	主体建设。	5550	主体建设。	2250	主体建设内部装修。	许永利	区发改局	开发区	省新旧动能转换项目 市重大项目 战新项目
4	装配式建筑产业基地项目	山东东方大杭萧钢构科技有限公司	开发区	续建	年产钢管束构件 20 万吨、钢筋桁架楼承板 400 万平方米、CCA 板 200 万平方米, 总占地 500 亩, 总建筑面积 18 万平方米, 建设生产车间、研发中心等, 购置设备 300 台套。	2018.05-2021.05	150000	40000	建设研发综合楼及配套设施, 标准厂房及配套设施, 购置设备 200 余台套。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 2019.02 环评: 已完成 建设: 2019.03	13340	开发区 2019.03	10000	研发楼及配套设施建设。	10000	研发楼及配套设施建设。	10000	标准厂房建设及设备购置。	10000	标准厂房建设及设备购置。	许永利	区自然资源局	开发区	市重大项目 战新项目

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019 年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量 (m²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
5	新能源汽车车身零部件轻量化自动化生产线建设项目	山东唐骏欧铃汽车制造有限公司	开发区	续建	年产 20 万辆电动汽车, 主要建设总装检测车间、电池包车间、涂装车间、焊装车间、冲压车间、研发试验中心、公用工程。	2017.01-2020.12	130000	30000	冲压车间、焊装车间、涂装线、公用设施。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	已完成		2000	冲压车间及冲件库、焊接车间、焊涂通廊等基础开工。	6000	冲压车间及冲件库、焊接车间、焊涂通廊等主体, 涂装线订制。	12000	厂房建筑完成、公用设施完成、部分设备进场安装。	10000	一期设备全部完成安装调试。	许永利	区发改局	开发区	省新旧动能转换项目 市重大项目 战新项目
6	国防专用设备军民融合电池项目	淄博火炬能源有限责任公司	开发区	续建	新建特种用铅酸蓄电池、新型阀控用铅酸蓄电池、牵引用高性能铅酸蓄电池、电动车用大容量铅酸蓄电池等先进生产线。拟建生产车间、仓库、生产辅助用房及技术实验综合楼等, 总建筑面积 17 万余平方米。	2017.04-2020.12	128893	36800	淄能新区电池产业总体规划建设项目新上 200 万 KVAH 工业电池项目及 122 项目铅回收工房、铅砂工房等建设项目。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	已完成		6256	道路及广场工程、综合仓库、铅砂、铅回收车间(一期)。	11408	220KVAh 生产线打造。	13616	103#工房建设。	5520	103#工房辅助生产设备采购。	许永利	区委办公室 区自然资源局	开发区	市重大项目 战新项目
7	光电信息与新能源材料项目	山东重山光电材料股份有限公司	罗村镇	续建	年产含氟系列电子材料 6400 吨、锂电池材料 2150 吨、稳定同位素系列电子材料 400 吨、其他电子材料 800 吨。占地 200 亩, 总建筑面积 8 万零 5 百平方米, 主要建设生产车间、原料库、成品库、研发中心、综合办公楼。购置设备 2442 台/套。	2016.05-2019.12	127178	20000	配电室、仓库、车间, 设备购置。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	已完成		5000	完成二期用地规划, 设备采购。	5000	完成二期用地施工; 完成配电室建设, 设备采购。	5000	完成车间, 仓库等厂房建设, 设备采购。	5000	完成生产线安装。	许永利	区政府办公室 区发改局	罗村镇	市重大项目 战新项目
8	高端金属材料精细化提纯项目	天津钢研海德科技有限公司 淄博分公司	开发区	续建	年产高端金属材料 6 万吨, 总占地 283 亩, 总建筑面积 5 万平方米, 建设标准化厂房, 购置相关生产设备。	2018.05-2021.12	120000	15000	新建生产厂房及配套库房 3 座, 建筑面积约 1.5 万平方米。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	已完成		3000	建设厂房及配套库房。	5000	建设厂房及配套库房。	5000	建设厂房及配套库房。	2000	建设厂房及配套库房。	许永利	区工业和信息化局	开发区	市重大项目 战新项目

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019 年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量(m ²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
9	淄川生态工业资源综合利用中心项目	山东易润环境科技有限公司	罗村镇	新建	占地 200 亩, 一期规模 12 万吨/年, 包括综合处置焚烧飞灰 3 万吨/年、含盐废物 3 万吨/年, 配套全封闭稳定化/固化及安全填埋 6 万吨/年。二期规模 8 万吨/年, 包括综合处置焚烧飞灰 3 万吨/年、含盐废物 3 万吨/年, 配套全封闭稳定化/固化及安全填埋 2 万吨/年, 建设固废处置资源化利用研发中心及实验基地。	2019.06-2021.05	102030	3000	前期手续办理、征地手续, 基础及配套设施建设。	立项: 已完成 土地: 2019.03 规划: 2019.04 环评: 2019.05 建设: 2019.05	无	无	前期手续办理。	1000	手续办理, 基础及配套设施建设。	1500	基础及配套设施建设。	500	基础及配套设施建设。	许永利	区生态环境分局	罗村镇		
10	200 吨/年丙谷二肽和 10 吨维生素 D3 原料药项目	山东金城生物药业有限公司	开发区	续建	年产丙谷二肽 200 吨、维生素 D3 原料药 10 吨, 项目占地 100 亩, 总建筑面积 5.5 万平方米, 预计购置设备台数 300 余台套。	2015.09-2020.12	102000	20000	建设仓库, 完成车间设备的安装和调试, 购置恒温恒湿制冷设备、空气净化设备以及称量精密设备。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	已完成		5000	建设仓库, 购置车间设备。	5000	仓库内部装饰, 购置恒温恒湿制冷设备。	5000	内部装饰完成, 订购空气净化设备以及称量精密设备。	5000	设备安装, 调试, 具备使用条件。	许永利	区委组织部 区发改局	开发区	市重大项目 战新项目
11	医药电子信息现代化医疗器械产业开发项目	淄博鸿庄医疗器械有限公司	开发区	续建	项目占地 189 亩, 建筑面积约 13 万平方米, 分三期建设, 共建设六栋办公楼式流水线车间, 一栋组合式办公楼; 购置设备 200 余台套。含科研院所研发基地。	2018.06-2019.12	100000	40000	建设两栋办公楼式流水线车间, 一栋办公楼。交工以后购置生产设备 40 余台(套)。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 2019.03 环评: 2019.03 建设: 2019.03	已完成		8000	办理相关手续, 主体建设。	12000	主体建设竣工, 开始内装。	12000	附属设施建设及内部装修。	8000	设备安装调试。	许永利	区发改局	开发区	市重大项目 战新项目

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量(m²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
12	氧化铝系列产品、化工设备生产、失活载体和催化剂综合利用项目	山东中世嘉新材料有限公司	罗村镇	新建	年产3800吨催化剂、8000吨/年化工设备及5000吨/年含氨基酸水溶肥项目生产线和17万吨载体及催化剂再生。总占地160亩, 总建筑面积4万平方米, 主要建设车间5座、仓库3座、办公楼1栋, 科研楼一栋, 购置设备各类生产设备450余台/套。	2017.07-2020.03	70000	20000	建设完善17万吨载体及催化剂再生项目的生产线, 建设科研楼, 办公楼等。	立项: 已完成 土地: 2019.06 规划: 2019.07 环评: 已完成 建设: 2019.07	无	无	5000	购置设备。	5000	购置设备, 安装调试。	5000	购置设备, 安装调试。	5000	建设科研楼、办公楼。	许永利	区工业和信息化局	罗村镇	市重大项目战新项目
13	七星绿色智造产业园	开发区管委会	开发区	续建	项目总占地1600亩, 建设35万平方米标准化车间, 对9万平方米车间进行升级改造, 腾空800亩工业用地。建设会展中心, 企业服务中心等各种企业综合服务设施。	2018.05-2020.12	70000	10000	拆迁安置区560亩土地, 开工安置区35万平方米标准化车间, 根据安置车间建设情况实施启动大拆迁。	立项: 已完成 土地: 2019.06 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 2019.07	140000	开发区 2019.06	2500	拆除一期工程10家企业。	2500	办理土地、建设手续拆除一期工程8家企业。	2500	建设20000平方标准厂房。	2500	建设20000平方标准厂房。	许永利	区财政局	开发区	
14	纳米新材料项目	山东东华水泥有限公司	龙泉镇	新建	纳米碳酸钙、活性碳酸钙等纳米新材料30万吨/年。建设纳米碳酸钙生产线。购置智能石灰窑、化灰机、压缩机、TGD型自动刮刀离心机、纳米碳酸钙自动压滤机、干燥机、风送机、双嘴包装机等。	2019.09-2020.12	65000	25000	完成手续办理。完成场地平整。基础及配套设施开工建设。	立项: 已完成 土地: 不需办理 规划: 已完成 环评: 2019.06 建设: 不需办理	无	无	7500	规划及可行分析, 办理征地手续。	7500	办理征地手续。	5000	规划及可行分析, 手续办理。	5000	手续办理, 完成场地平整, 基础及配套设施建设。	许永利	区工业和信息化局	龙泉镇	市重大项目战新项目
15	医疗手术机器人产业园项目	淄博科智星机器人有限公司	开发区	新建	年产医疗机器人200台, 占地面积203亩, 建设医疗机器人生产线, 医疗机器人研发中心、耗材工厂等。	2019.07-2021.12	65000	20000	建设医疗手术机器人研发中心及标准厂房及相关配套设施。	立项: 2019.03 土地: 2019.04 规划: 2019.05 环评: 2019.04 建设: 2019.05	无	无		前期手续办理。		前期手续办理, 场地平整。	10000	研发中心、厂房及配套设施建设。	10000	研发中心、厂房及配套设施建设。	许永利	区科技局	开发区	市重大项目战新项目

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019 年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量 (m²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
16	热电池关键材料及新型电池生产线建设项目	山东重山光电材料股份有限公司	罗村镇	新建	项目占地 23500 平方米, 建筑面积 11538 平方米。建设年产 5000 万只系列扣式锂氟化碳电池、5000 万只系列圆柱形锂氟化碳电池和 500 万块系列软包和方形锂氟化碳电池生产线。建设 30 吨/年锂硼合金、30 吨/年锂硅合金、10 吨/年锂金属; 50000 组/年热电池生产线。	2019.03-2020.11	52000	25000	主要建设厂房、生产车间和仓库, 并进行设备和原辅材料购置, 生产线安装、调试和试生产。建设锂硼合金生产和锂硅合金、及锂带生产线建设、仓库以及设备购置。	立项: 已完成 土地: 2019.03 规划: 2019.03 环评: 2019.03 建设: 2019.03	已完成		4000	完成厂房和生产车间规划, 并开始施工; 完成锂硼合金产线建设和调试, 规划锂硅项目建设。	10000	完成厂房、仓库和车间施工, 开始设备采购; 开始锂硅合金厂房、仓库和车间施工, 开始设备采购。	6000	完成干燥房施工、设备和原辅材料采购。	5000	完成生产线安装和调试, 并开始试生产。	许永利	区政府办公室 区发改局	罗村镇	市重大项目 战新项目
17	高端智能自动化锻压装备项目	山东圣德智能装备有限公司	昆仑镇	新建	建设研发中心, 生产车间, 购置安装机械生产设备。	2019.01-2023.10	50000	10000	建设生产车间 6000 平方米、研发中心 1000 平方米、购置安装生产设备 200 台套。	立项: 已完成 土地: 2019.03 规划: 2019.03 环评: 2019.03 建设: 2019.06	无	无	3000	进行加工中心车间和配套设施建设。	2000	进行装配车间和配套设施建设。	3000	进行车间配套设施建设, 购置安装设备。	2000	进行研发中心及配套设施建设, 安装设备。	许永利	区工业和信息化局	昆仑镇	战新项目
18	半导体产业园 (一期)	淄博市淄川区财金控股有限公司	开发区	新建	一期占地 160 亩, 总建筑面积 10 万平方米, 建设半导体产业相关生产厂房, 及相关配套设施。	2019.07-2020.12	50000	30000	总建筑面积 10 万平方米, 建设半导体产业相关生产厂房, 及相关配套设施。	立项: 2019.03 土地: 2019.05 规划: 2019.05 环评: 2019.04 建设: 2019.06	已完成			前期手续办理。		前期手续办理, 场地平整。	20000	厂房及配套设施建设。	10000	厂房及配套设施建设。	许永利	区科技局	开发区	市重大项目 战新项目
19	铝合金模板、铝合金支撑及铝合金早拆系统的研发加工制作基地	中加合资公司	罗村镇	新建	项目占地 200 亩用于铝合金模板、铝合金支撑及铝合金早拆系统的研发加工制作基地。	2019.03-2021.12	50000	5200	租用淄博建陶产业园厂房, 购买设备进行试生产, 进行辅助配套建设。	立项: 2019.03 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 2019.03 建设: 不需办理	无	无	1500	取得立项, 设备进场安装。	1500	取得环评, 厂房办理规划和建设手续。设备调试运行	1200	一期投产运行。	1000	辅助配套建设。	许永利	区工业和信息化局	罗村镇	战新项目
20	淄博鑫胜热电有限公司扩建工程	淄博鑫胜热电有限公司	将军路街道	续建	3x260t/h 循环流化床锅炉 +2x25MW 抽背机组。	2015.01-2019.12	46734	5800	1x260t/h 循环流化床+1x25MW 抽背机组及其配套设施。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	4200	锅炉及配套设施调试、验收。	1600	汽轮发电机组及辅机安装。					许永利	区信访局	将军路街道	
21	氯化亚砷产业链优化提升及芳纶聚合单体项目	山东凯盛新材料股份有限公司	双杨镇	新建	年产氯化亚砷 20 万吨, 芳纶聚合单体 (间对苯二甲酰氯) 2 万吨, 占地面积 15.5 亩, 购置设备 27 套。	2019.07-2020.12	41000	20000	建设框架车间及附属建筑物, 购置设备 12 台。	立项: 2019.03 土地: 不需办理 规划: 2019.05 环评: 2019.04 建设: 2019.05	无	无		办理前期手续。	2000	办理前期手续, 建设框架车间及附属物基础。	8000	建设框架车间及附属物。	10000	购置设备并安装。	许永利	区应急管理局	双杨镇	市重大项目 战新项目

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019 年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量 (m²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
22	淄博绿色建材及纳米新材料集成创新示范园项目	山东东华水泥有限公司	龙山镇	续建	对现有生产线进行绿色智能化改造, 加快新一代信息技术与传统水泥制造业深度融合。建设厂房 8000 平方米 (新建 8 间改造 1 间), 购置球磨机、辊压机等国产设备 120 台套。	2018.05-2020.12	35000	10000	对现有生产线进行绿色智能化改造。建设厂房 8000 平方米 (新建 8 间改造 1 间) 购置球磨机、辊压机等国产设备 120 台套。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	2000	对原有生产线进行智能升级。	3000	建设脱硝优化系统、智能巡检系统, 建设厂房。	3000	建设线粒度分析系统、品质管理系统、窑磨专家智能控制系统。购置设备。	2000	建设变频优化控制技术、动态谐波抑制及无功补偿综合节能技术、能效管理中心等关键智能化技术。	许永利	区工业和信息化局	龙山镇	市重大项目 战新项目
23	500 千伏输变电工程	国网山东省电力公司淄博供电公司	寨里镇	续建	新建管仲 500 千伏变电站, 安装 1 组 100 万千伏安主变, 建设 4 个 500 千伏间隔, 至益都 500 千伏变电站淄川 500 千伏变电站各 2 个。将益都~淄川双回 500 千伏线路开断环入管仲变, 新建同塔双回 500 千伏线路 2×2.7 公里。建设相应无功补偿装置和二次系统工程。	2018.06-2020.06	31724	1700	变电站土建工程及设备安装。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	200	进行征地。	500	变电站土建工程。	500	变电站土建工程。	500	变电站土建工程。	许永利	区行政审批服务局	寨里镇	
24	年产 500 万套机电配件生产组装项目	山东泰展机电科技股份有限公司	开发区	续建	建设车间综合楼, 项目建筑面积 31995 平方米, 新增国内外先进机电检测, 生产设备 200 套, 同时将引进国际先进的制造企业生产过程执行管理系统 MES 对生产线制造能力进行提升。	2017.12-2019.06	30000	10000	购置设备 200 套, 完成设备安装和调试。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	4000	购置安装设备。	6000	购置安装设备, 试生产。					许永利	区总工会	开发区	市重大项目 战新项目

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量(m²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
25	淄博建陶产业创新示范园天然气利用工程项目	新新能源有限公司	罗村镇	续建	总占地 7.563 亩, 总建筑面积 1168.8 平方米。建设罗村分输站一座, DN500 高压燃气管道 5.2 公里; 园区输配站一座, DN450 次高压燃气管道 6 公里, DN350 次高压燃气管道 5.5 公里。	2017.10-2019.12	28863	17863	建陶园二期次高压管网及配套的调压计量设备和中低压燃气管网。	立项: 已完成 土地: 2019.08 规划: 2019.08 环评: 2019.06 建设: 2019.08	无	无	5200	DN450 次高压燃气管道 3 公里和调压计量撬。	4800	DN450 次高压燃气管道 2.2 公里和调压计量撬。	4163	DN350 次高压燃气管道 3 公里和调压计量撬。	3700	DN350 次高压燃气管道 2.5 公里和调压计量撬。	许永利	区发改局	罗村镇	
26	35MW 分布式光伏发电项目	淄博旭晟电力有限公司	罗村镇	续建	利用淄博建陶产业创新示范园的屋顶进行分布式光伏电站建设, 不需新征地; 电站设计规模为 31.944MW。	2018.03-2019.12	25600	12800	完成淄博建陶产业创新示范园入驻企业屋顶分布式光伏电站建设。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	9050	完成设计和设备采购。	1250	C 区屋顶支架安装, 组件安装, 电气设备安装, 后期设备调试, 完成并网发电。	1250	A2、D1 厂区屋顶支架安装, 组件安装, 电气设备安装, 后期设备调试, 完成并网发电。	1250	B 区屋顶支架安装, 组件安装, 电气设备安装, 后期设备调试, 完成并网发电。	许永利	区发改局	罗村镇	战新项目
27	高品质氮化硅粉体及氮化硅制品	泰晟新材料科技有限公司	开发区	续建	年产氮化硅粉体 1000 吨、氮化硅制品 300 吨; 总建筑面积 3.6 万平方米, 主要建设生产车间、研发楼和其他辅助设施。主要生产设备包括: 冷等静压成型设备、气压烧结设备等 80 套。	2017.06-2020.05	23500	10000	1#车间设备安装, 2#、3#车间建设。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	2000	1#车间设备安装、调试。	3000	1#车间设备调试、试生产, 2#车间、3#车间开工。	4000	2#车间、3#车间主体建设。	1000	2#车间、3#车间主体建设。	许永利	区发改局	开发区	市重大项目 战新项目
28	年产 18 万吨调味品 淄博川鹰食品工业园	淄博川鹰食品有限责任公司	开发区	续建	占地 85.04 亩, 建筑面积 32000 平方米, 18 万吨酱醋生产车间, 1 万平方米智能仓库, 5000 平方米的检测、展示中心。	2018.07-2019.12	23000	15000	发酵车间、灌装车间车间主体工程完工后的主要生产设备安装, 仓储物流、检测中心、办公楼等二期建设。	立项: 已完成 土地: 2019.03 规划: 2019.03 环评: 2019.03 建设: 2019.03	无	无	3000	手续办理及一期完工, 搬迁工作进行。	4000	主体车间内部设施安装完毕。	4000	二期仓储物流、办公楼、检验中心建筑工程开始。	4000	二期工程完工。	许永利	区地方金融监督管理局	开发区	市重大项目 战新项目

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量(m ²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
29	大型智能自动化级进模具开发	淄博沃德机械科技有限公司	开发区	续建	年产2000套大型智能化级进模具, 建设车间及配套办公设施, 引进大型数控加工中心、进口三维机器人切割机等设备34台套, 进口编程软件2套, 其它加工检测等辅助设备30余台套。	2018.12-2021.12	22000	4400	设备购置安装、测试冲压车间及配套办公设施的建设。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	1100	大型压力机1台。	1000	大型数控加工中心2台。	1200	完成测试冲压车间及配套办公设施的建设。	1100	大型数控加工中心1台等相关设备的安装。	许永利	区行政审批服务局	开发区	战新项目
30	煤矿自燃火灾云监控中心	淄博祥龙测控技术有限公司	开发区	续建	总建筑面积1.5万平方米, 占地36亩, 建设综合科研楼、综合车间。	2018.01-2019.12	22000	10000	完成车间内部装修、公司厂房外部绿化和设备安装调试。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	2000	车间内部装修、公司厂房外部绿化。	3000	车间内部装修、公司厂房外部绿化。	3000	购置设备。	2000	购置安装设备, 调试, 试生产。	许永利	区工业和信息化局	开发区洪山镇	市重大项目战新项目
31	食用菌自动化生产智能设备	淄博隆泰工贸有限公司	开发区	新建	年产食用菌自动化生产设备300台, 总建筑面积1.9万平方米, 主要建设标准化生产车间, 研发中心大楼, 购置激光切割机、数控机床等。	2019.05-2020.12	21000	10000	研发中心大楼、1个标准化车间。	立项: 已完成 土地: 2019.05 规划: 2019.05 环评: 2019.05 建设: 2019.05	无	无		前期手续办理。		前期手续办理, 场地平整。	5000	研发大楼、车间建设。	5000	研发大楼、车间建设。	许永利	区科技局	开发区	市重大项目战新项目
32	年产100万吨天然矿泉水项目	苏萨食品有限公司	太河镇	新建	建设生产厂房、物流仓库、办公楼、宿舍楼及花园绿地。	2019.06-2019.12	20000	20000	建设生产厂房、物流仓库、办公楼、宿舍楼及花园绿地。	立项: 2019.03 土地: 2019.04 规划: 2019.04 环评: 2019.03 建设: 2019.05	无	无	2000	办理立项、土地、环保等手续。	7000	建设生产厂房、物流仓库、办公楼、宿舍楼及花园绿地。	9000	建设生产厂房、物流仓库、办公楼、宿舍楼及花园绿地。	2000	建设生产厂房、物流仓库、办公楼、宿舍楼及花园绿地。	许永利	区商务局	太河镇	
33	稀土永磁电机项目	山东功力达电机有限公司	开发区	新建	年产各类高效永磁同步电机、永磁直驱电机等1.5万台套, 占地40亩, 总建筑面积2万平方米, 建设稀土永磁电机创新研发中心、生产车间等。	2019.03-2019.12	20000	20000	建设厂房, 购置绕线、嵌线、总装流水线等生产设备。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 2019.03 建设: 已完成	无	无	3000	完成现功力公司北侧生产厂区和车间改造, 完成实验、绕线、嵌线、实验等生产设备安装调试。	7000	完成总装、喷漆、部分机械加工设备安装调试。	7000	初步达到投产条件。	3000	购置完善机械加工、检测检验等设备, 试生产。	许永利	区工业和信息化局	开发区	市重大项目战新项目

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019 年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量(m ²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
34	汇龙打印碳粉	山东汇龙科技有限公司	开发区	续建	建设 4 个车间及实验室楼。	2017.07-2019.05	18000	6000	设备购置调试	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	3000	设备购置。	3000	设备调试, 试生产。					许永利	区发改局	开发区	战新项目
35	氧化锆陶瓷光纤插芯、光纤套管项目	淄博松阳铝业科技有限公司	罗村镇	续建	项目用地面积 17 亩, 总建筑面积 8000 平方米, 主要建设生产车间、仓库、办公楼等, 购置安装设备。	2017.10-2019.12	18000	10000	主要建设生产车间、仓库、办公楼等。购置相关生产设备 100 余台套。	立项: 已完成 土地: 2019.05 规划: 2019.05 环评: 已完成 建设: 2019.05	无	无	3000	土地证正在办理。1 号综合生产车间装修。	2000	土地证正在办理。1 号综合生产车间装修。	2000	安评手续正在办理。土地证正在办理。1 号综合生产车间装修。	3000	购置安装设备, 调试, 试生产。	许永利	区发改局	罗村镇	市重大项目 战新项目
36	轻量化重卡悬架系统智能工厂项目	山东雷帕得汽车技术股份有限公司	开发区	新建	利用原有厂房与车间, 购置全自动下料机、冷校直机等国产设计 31 台套, 引进抛丸机、轧机等进口设备 5 台套, 配套部分公用设施, 建设重型卡车悬架系统生产线 2 条, 形成年产 4 万吨的生产能力。	2019.01-2019.12	17400	17400	设备引进、进口, 安装调试, 逐步投产达效。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	4000	设备引进。	5000	设备安装。	4000	试生产。	4400	投产达效。	许永利	区发改局	开发区	市重大项目 战新项目
37	SG 系列低温陶瓷固结磨具项目	淄博金帝砂轮有限公司	昆仑镇	续建	项目总占地 55 亩, 建筑总面积 22000 平方米, 其中生产车间 19000 平方米, 研发中心 1500 平方米, 配套设施 1500 平方米。引进先进生产设备。	2017.12-2019.12	17000	16000	建设生产车间 19000 平方米、办公楼、购置安装生产设备 300 台套。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	3000	进行车间和配套设施建设。	5000	进行车间和配套设施建设。	5000	进行车间和配套设施建设, 安装设备。	3000	进行车间和配套设施建设, 安装设备。	许永利	区自然资源局	昆仑镇	战新项目
38	年产 1 万吨新能源电池负极材料项目	淄博易德业新材料科技有限公司	罗村镇	新建	占地 30 亩, 建筑面积 8000 平方米, 建设生产车间、及配套设施。	2019.03-2020.06	15500	5000	完成一期建设, 完成二期生产车间工程。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 2019.03 建设: 已完成	无	无	1000	完善手续, 一期建设完成。	1000	二期车间主体工程完成。	1000	二期车间建设完成。	2000	二期设备订货安装。	许永利	区自然资源局	罗村镇	战新项目
39	陶瓷带釉路牙石项目	山东博美陶瓷科技有限公司	昆仑镇	新建	占地 23 亩, 总建筑面积 12000 平方米, 引进先进生产设备, 建设生产线一条。	2019.03-2020.12	15000	7900	建设生产车间、办公楼、购置安装生产设备 150 台套。	立项: 已完成 土地: 2019.03 规划: 2019.06 环评: 2019.06 建设: 2019.06	无	无	1500	进行车间和配套设施建设。	2500	进行车间和配套设施建设。	2800	进行车间和配套设施建设, 安装设备。	1100	进行车间和配套设施建设, 安装设备。	许永利	区统计局	昆仑镇	

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量(m²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
40	高性能矿用机械配件项目	山东玖聚高分子材料有限公司	昆仑镇	新建	占地 3000 平方米, 总建筑面积 2000 平方米, 引进先进生产设备, 建设生产线一条。	2019.03-2019.12	14500	14500	建设生产车间、购置安装生产设备 180 台套。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 不需办理	无	无	3000	进行车间和配套设施建设。	3500	进行车间和配套设施建设。	4000	进行车间和配套设施建设, 安装设备。	4000	安装调试设备。	许永利	区司法局	昆仑镇	战新项目
41	头孢他啶系列中间体项目	山东金城医药股份有限公司	昆仑镇	新建	年产头孢他啶侧链酸活性酯头孢他啶等医药中间体 1150 吨, 项目占地面积 900 平方米, 总建筑面积 3600 平方米, 购置设备 122 台套。	2019.05-2019.12	13000	13000	建设医药中间体生产车间, 新购入主要设备 122 台套。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 2019.03 环评: 2019.03 建设: 2019.04	无	无		前期手续办理。	3000	进行车间和配套设施建设。	5000	进行车间和配套设施建设, 安装设备。	5000	安装调试设备。	许永利	区生态环境分局	昆仑镇	市重大项目 战新项目
42	新能源汽车航空铝合金镁合金反重力低压精密铸造配件项目	山东国岳金刚石制品有限公司	开发区	续建	购买安装设备、项目建成后形成年产 16 万件(约合 4000 吨)铝合金镁合金反重力低压精密铸造配件的生产规模。	2016.01-2019.12	12000	2000	二期、三期项目安装, 建设轻合金工程研究中心, 实现年产 4000 吨产品的产能。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	500	项目二期竣工, 三期设备采购。	500	项目三期设备安装调试。	500	项目三期新产品开发和试生产。	500	项目产品中试和批量生产, 产能为 4000 吨/年, 项目竣工。	许永利	区生态环境分局	开发区	战新项目
43	年产 5000 吨机械设备及钢构件项目	山东先河悦新机电股份有限公司	洪山镇	续建	建设厂房 1.6 万平方米, 购置激光及等离子切割机设备等。	2018.07-2019.06	11600	9000	生产厂房建设。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	4000	基建工程建设, 订购设备。	5000	基建工程建设, 购买安装设备。					许永利	区商务局	洪山镇	
44	年产 2 万吨钠钙玻璃加工项目	淄博金田轻工制品有限公司	开发区	续建	占地 35 亩, 建筑面积 1.6 万平方米, 仓储物流中心 5400 平米, 研发中心 3200 平米, 综合加工中心 8000 平米, 购置雕刻切割喷涂等设备。	2016.09-2019.12	11500	7000	综合加工中心建设。	立项: 已完成 土地: 2019.03 规划: 2019.03 环评: 已完成 建设: 2019.03	无	无	1000	办理相关手续。	3000	综合加工中心建设。	2000	综合加工中心建设。	1000	购置、调试设备, 试生产。	许永利	区住建局	开发区	
45	日产 10 万件日用陶瓷建设项目	淄博锦宇航实业有限公司	龙泉镇	续建	引进国外先进技术, 购置国外先进自动化设备及工业机械手建设建设自动化日用陶瓷制品生产线及配套设施, 实现日产 10 万件陶瓷制品。	2018.06-2019.12	11000	5000	完成厂区基础设施建设及附属设施建设, 订购设备建设生产线。	立项: 已完成 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 2019.06 建设: 不需办理	无	无	2000	完成附属设施建设。	3000	订购设备及建设生产线, 调试设备并试生产。					许永利	区工业和信息化局	龙泉镇	

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019 年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量 (m²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
46	2 英寸氮化镓单晶基片产业化项目	山东科恒晶体材料科技有限公司	开发区	续建	年产 12000 片 2 英寸氮化镓单晶基片, 总建筑面积 4000 平方米, 其中建设无尘净化车间, 配备储气房等配套设施, 购置氮化镓长晶炉设备 40 台。	2016.06-2019.12	10318	3000	设备购置安装调试。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	400	计划办理规划手续, 设备购置。	1600	18 条生产设备到位, 安装调试。	500	山大博士生入住, 调试新安装设备, 试车。	500	达产预期 12000 片每年的产能。	许永利	区科技局	开发区	战新项目
47	年产 100 万件内燃机配件项目	淄博华夏气门厂	开发区	续建	占地 30 亩、建设办公楼 1575 平方米、1#, 2#, 3# 加工车间 10616 平方米、购置生产设备 210 台套。	2018.10-2019.12	10000	3000	生产车间、办公楼的建设, 生产设备环保设施、消防设施的购置安装、调试以及配套设施的建设安装。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	1000	办公楼主体、加工车间主体建设。	1000	办公楼主体、加工车间主体及配套设施安装。	500	生产设备环保设施消防设施配套安装。	500	生产设备环保设施配套安装。	许永利	区地方金融监督管理局	开发区	战新项目
48	金属材料研发与加工项目	淄博鲁蒙金属科技有限公司	昆仑镇	新建	引进自动化真空多用炉、600 型智能化网带炉、1000 型智能化网带炉、智能化气体保护多用炉、智能型数控车床等先进生产设备。	2019.05-2020.12	10000	5000	建设生产车间、办公楼、购置安装生产设备 190 台套。	立项: 已完成 土地: 2019.03 规划: 2019.03 环评: 2019.03 建设: 2019.06	无	无	1000	办理相关手续, 平整一期土地。	1000	进行一期车间和配套设施建设。	2500	进行一期车间和配套设施建设, 订购安装设备。	500	安装调试设备, 办理二期工程相关手续。	许永利	区审计局	昆仑镇	战新项目
49	包装制品及工艺品制造装饰项目	淄博盛新包装有限公司	昆仑镇	新建	项目总占地 12.9 亩, 总建筑面积 15000 平方米, 引进先进生产设备, 购置 8 种 30 台设备。	2019.03-2022.03	10000	6000	建设生产车间、订购生产设备。	立项: 已完成 土地: 2019.03 规划: 2019.03 环评: 2019.03 建设: 2019.06	无	无	1500	进行车间和配套设施建设。	2000	安装调试设备。	1000	进行车间和配套设施建设, 安装设备。	1500	安装调试设备。	许永利	行政审批服务局	昆仑镇	
50	300 吨/年葡醛内酯及 200 吨/年玉米活性肽生产项目	淄博昊龙生物科技有限公司	龙泉镇	新建	利用原有厂房, 采用先进生产工艺生产葡醛内酯、玉米活性肽, 总占地面积 8000 平方米, 从国内购置水解釜、天然气锅炉等设备 100 台 (套), 及部分配套设施。	2019.05-2020.10	10000	5000	利用原有厂房, 采用先进生产工艺生产葡醛内酯、玉米活性肽, 总占地面积 8000 平方米, 从国内购置水解釜、天然气锅炉等设备 100 台 (套), 及部分配套设施。	立项: 已完成 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 2019.05 建设: 不需办理	无	无	500	办理手续。	2000	配套设施建设。	1500	购置设备。	1000	设备安装调试设备。	许永利	行政审批服务局	龙泉镇	战新项目

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量(m ²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
51	1000套工业智能自动化设备技改项目	淄博鲁昆环保设备有限公司	昆仑镇	新建	购置8台数控加工中心替代原有加工铣床, 购置4台1200T压力机及其它配套设备。	2019.02-2019.06	9600	9600	购置8台数控加工中心替代原有加工铣床, 购置4台1200T压力机及其它配套设备。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	5000	安装配套设施。	4600	安装调试设备。					许永利	综合行政执法局	昆仑镇	战新项目
52	智能化机械制造项目	山东和意机械科技有限公司	昆仑镇	新建	占地3000平方米, 购置先进生产设备, 建设轮胎定型硫化机、成型机、密炼机生产线。	2019.03-2019.12	8000	8000	建设生产车间、订购生产设备。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 2019.03 环评: 2019.03 建设: 不需办理	无	无	2000	进行车间和配套设施建设。	2000	进行车间和配套设施建设。	2000	进行车间和配套设施建设, 安装设备。	2000	安装调试设备。	许永利	综合行政执法局	昆仑镇	战新项目
53	辊压机替换球破磨技改	淄博市淄川区宝山水泥厂	岭子镇	新建	项目共分为两期建设, 两期分别对两条3.8米×13米水泥粉磨线进行改造。改造完成后, 生产水泥单耗由38kwh/t降至32kwh/t。	2019.01-2020.12	7000	4000	改造一条3.8米×13米水泥粉磨线。	立项: 已完成 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 已完成 建设: 不需办理	无	无	2000	完成项目设备订购, 同时办理环保建设手续。	1000	完成一期改造项目土建内容。	1000	完成一期改造所有项目内容。		设备运行调试。	许永利	区工业和信息化局	岭子镇	
54	年产1000万件咖啡杯项目	淄博旭程陶瓷科技有限	昆仑镇	新建	项目总占地5200平方米, 建设标准化生产车间, 安装先进智能化生产设备。	2019.03-2019.12	7000	6500	建设生产车间、订购生产设备。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 不需办理	无	无	1500	进行车间和配套设施建设。	2000	进行车间和配套设施建设。	1000	进行车间和配套设施建设, 安装设备。	2000	安装调试设备。	许永利	区直机关工委	昆仑镇	
55	超声波智能水表建设项目	淄博海源电子科技有限公司	开发区	新建	年产各类仪表54万件, 主要建设电子装备生产车间、校表车间、材料仓库、成品仓库、研发中心及办公楼。	2019.03-2020.12	6800	3500	电子装备生产车间、校表车间、材料仓库、成品仓库、研发中心及办公楼。	立项: 已完成 土地: 2019.03 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 2019.03	无	无	960	项目基础建设。	960	项目主体建设。	960	项目主体建设装修、及绿化。	620	设备调试及收尾工作。	许永利	区水利局	开发区	战新项目
56	瓦楞纸板和包装项目	淄博嘉润包装制品有限公司	昆仑镇	新建	占地12亩, 总建筑面积6000平方米, 引进先进生产设备, 建设纸板生产线一条。	2019.03-2019.12	6500	6500	建设生产车间、订购生产设备。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 2019.03 建设: 已完成	无	无	1500	进行车间和配套设施建设。	2000	进行车间和配套设施建设。	2000	进行车间和配套设施建设, 安装设备。	1000	安装调试设备。	许永利	区编办	昆仑镇	

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019 年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量(m²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
57	新上年产 5000 吨高性能玻璃纤维生产线项目	淄博广申玻璃纤维有限公司	龙山镇	新建	占地 8 亩, 新建年产 5000 吨高性能玻璃纤维生产线。	2019.04-2020.10	6000	3000	厂房建设, 购置生产线设备, 形成年产 5000 吨高性能玻璃纤维生产线。	立项: 已完成 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 2019.03 建设: 不需办理	无	无	500	办理手续。	1000	厂房建设。	1000	厂房建设, 购置生产线设备。	500	完成高性能玻璃纤维生产线项目	许永利	区工业和信息化局	龙山镇	战新项目
58	30 套大型除尘设备技改项目	山东天航机械装备有限公司	昆仑镇	新建	对生产设施进行更新改造, 淘汰旧有生产设备, 购置购买 23 种共计 60 台设备。	2019.02-2019.06	6000	6000	订购生产设备。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	3200	拆除旧有设施, 购置设备。	2800	购置、安装设备, 调试生产线。					许永利	区老干部局	昆仑镇	战新项目
59	新上年产 2000 吨特殊医学用途配方食品	山东德浩生物科技有限公司	双杨镇	新建	占地 3800 平方米, 建设年产 2000 吨特殊医学用途配方食品生产线。	2019.03-2019.12.	5500	5500	购进设备, 调试生产。	立项: 已完成 土地: 无需办理 规划: 无需办理 环评: 2019.02 建设: 无需办理	无	无	2000	购进设备。	2000	设备调试, 试生产。	1000	调试完毕, 正式生产。	500	调试完毕, 正式生产。	许永利	区科技局	双杨镇	战新项目
60	年产 3000 吨紫竹盐项目	上海颇非特生物科技股份有限公司	开发区	新建	改造厂房, 自制生产设备 9 台。	2019.03-2019.12	5000	2500	改造厂房, 自制生产设备 9 台。	立项: 2019.03 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 2019.03 建设: 已完成	无	无	1000	改造厂房, 自制设备, 试生产。	500	维护调试设备。	500	维护调试设备。	500	维护调试设备。	许永利	区科技局	开发区	
61	1 万吨医药、保健品新型氧化可降解塑料吹塑、印刷包装项目	山东迈凯医药包装科技有限公司	龙山镇	新建	新建 1 万吨医药保健品塑料吹塑包装生产车间 1000 平方米, 仓储中心 1000 平方米, 综合办公室 400 平方米, 配电室 100 平方米, 购置设备建设生产线。	2019.05-2020.05	5000	3000	新建 1 万吨医药保健品塑料吹塑包装生产车间 1000 平方米, 仓储中心 1000 平方米, 综合办公室 400 平方米, 配电室 100 平方米。	立项: 2019.05 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 2019.06 建设: 不需办理	无	无			1000	建设车间、厂房。	2000	仓储中心 1000 平方米, 综合办公室 400 平方米, 配电室 100 平方米。			许永利	区科技局	龙山镇	战新项目
62	110 千伏桃山输变电工程项目	国网山东省电力公司淄博供电公司	罗村镇	新建	总用地面积 5.3 亩。安装 2 台 50MVA 变压器, 110kv 出线 2 回, 2 台电容器。	2019.03-2020.03	3591	3591	安装 2 台 50MVA 变压器, 110kv 出线 2 回, 电容器 2 台。	立项: 已完成 土地: 2019.05 规划: 2019.05 环评: 2019.05 建设: 2019.05	无	无	1000	安装 1 台 50MVA 变压器。	1000	安装 1 台 50MVA 变压器。	1000	安装 110kv 出线 2 回。	591	安装电容器 2 台。	许永利	区自然资源局	罗村镇	

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量(m²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
63	新材料研发中心科技办公楼项目	科泓科技集团有限公司	开发区	续建	建筑面积 6600 平方米。	2018.03-2019.12	3500	2000	主体工程。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 2019.03 环评: 已完成 建设: 2019.03	无	无	400	办理相关手续。	400	主体工程建设。	600	主体工程建设。	600	内外装修, 投入使用。	许永利	区住建局	开发区	
64	制衣智能工厂技术改造项目	鲁泰纺织股份有限公司	淄川区	新建	购买自动裁床、吊挂线系统等设备 198 台套。	2019.01-2019.12	3000	3000	购买自动裁床、吊挂线系统等设备 198 台套。	立项: 已完成 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 已完成 建设: 不需办理	无	无	500	车间等基建工程建设, 订购设备。	800	进行车间和配套设施建设。	1000	进行车间和配套设施建设, 安装设备。	700	进行车间和配套设施建设, 安装设备。	许永利	区委办公室 区工业和信息化局	开发区	战新项目
65	淄博管仲 500KV 变电站 220KV 配套输出工程项目	罗村镇	罗村镇	新建	建设基塔 82 座, 双回路高压线 24 公里。	2019.03-2020.10	3000	1500	建设基塔 82 座, 双回路高压线 24 公里。	立项: 2019.03 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 不需办理 建设: 不需办理	无	无	200	完成设计, 办理立项等手续。	300	建设基塔 20 座。	500	建设基塔 50 座。	500	建设基塔 82 座。	许永利	区自然资源局	罗村镇	

2019 年区级服务业重点项目任务分解表

单位：万元

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019 年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量(m ²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
1	淄川区齐鲁时尚谷项目	中建国际投资(青岛)有限公司	开发区将军路街道	新建	总占地 1780 亩, 建设服装产业园区、国际商贸区、服装文化科技园区等。	2019.06-2022.12	700000	100000	完成拆迁工作, 服装产业园区开工建设。	立项: 2019.06 土地: 2019.06 规划: 2019.06 环评: 2019.06 建设: 2019.06	未测算	开发区将军路街道 2019.06	完成前期手续办理, 开始拆迁工作。	30000	完成拆迁工作, 旧村改造项目开工建设。	40000	旧村改造项目开工持续建设。	30000	旧村改造项目开工持续建设。	朱泉杰	区商务局	开发区将军路街道		
2	南部新城项目(不含房地产开发部分)	中建国际投资(青岛)有限公司	将军路街道	新建	总占地 4000 亩, 依托“一山两河”生态工程形成的优美生态环境, 结合旧村改造与合村并居, 建设文化旅游、健康颐养等项目, 开发建设南部新城。	2019.06-2022.12	600000	100000	完成拆迁补偿, 场地平整工作。旧村改造和合村并居项目启动。	立项: 2019.06 土地: 2019.06 规划: 2019.06 环评: 2019.06 建设: 2019.06	未测算	将军路街道 2019.06	完成前期手续办理, 开始拆迁工作。	30000	完成拆迁工作, 旧村改造项目开工建设。	40000	旧村改造项目开工持续建设。	30000	旧村改造项目开工持续建设。	朱泉杰	区住建局	将军路街道		
3	双杨建陶特色小镇(不含房地产开发部分)	恒大地产集团	双杨镇	新建	建陶展示商业配套住房养老等设施建设。	2019.04-2021.12	500000	120000	完成“七通一平”土地招拍挂, 项目主体开工建设。	立项: 已完成 土地: 2019.03 规划: 2019.03 环评: 2019.03 建设: 2019.05	140000	双杨镇 2019.01	37800	拆迁完成、手续办理。	30000	基础及主体。	40000	主体建设。	12200	主体建设。	朱泉杰	区委政法委 区住建局	双杨镇	
4	淄博九运通州产业园	淄博通州产业园项目有限公司	罗村镇	新建	项目占地 1300 亩。产业园项目分九期建设, 五年内全部建设完成。建设内容为单层厂房、多层厂房、定制厂房、配套设施、研发中试楼、生产企业总部等业态及可用于企业服务、物业管理、相关生活配套设施等。	2019.10-2024.12	350000	35000	进行场地平整和厂房基建。	立项: 2019.03 土地: 2019.06 规划: 2019.06 环评: 2019.09 建设: 2019.09	30000	罗村镇 2019.09	5000	进行园区规划设计, 进地拆迁, 立项手续办理。	5000	完成园区规划, 进行园区地拆迁, 办理一期用地土地征地手续。	15000	一期进地场地平整。	10000	进行场地平整和厂房基建。	朱泉杰	区自然资源局	罗村镇	

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量(m²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
5	淄博先进制造产业创新孵化基地建设项目	淄博中一产业创新孵化基地有限公司	开发区	续建	总占地 300 亩, 其中一期占地 225 亩, 建设标准厂房、附属办公建筑等 9 万平方米, 完善配套设施; 二期占地 6 万平方米, 主要建设标准和定制厂房、仓储物流中心、职工公寓等生产性辅助用房。	2015.01-2020.12	107000	19000	一期: A、B、D 区室外配套及绿化完成。C 区厂房及办公楼竣工验收。园区消防综合验收。二期: 标准化工业厂房, 科技研发中心, 生产性辅助用房。	立项: 已完成 土地: 2019.06 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 2019.06	1000	开发区 2019.02	3500	一期: A、B、D 区室外配套及绿化完成。C 区厂房及办公楼竣工验收。二期: 土地整理, 前期准备工作。	7500	一期: C 区室外配套及绿化完成。园区消防综合验收。二期: E 区 E5E6 厂房及办公楼主体完成。E7C 厂房及办公楼主体建设。	4000	E 区 E5E6 厂房及办公楼主体完成。E7C 厂房及办公楼主体建设。	4000	E 区 E5E6 厂房及办公楼主体完成。E7C 厂房及办公楼主体建设。	朱泉杰	区商务局	开发区	
6	镭泽激光共享产业园	淄博市淄川区财金控股有限公司	开发区	续建	总占地 170.9 亩, 建设标准化厂房八个 (建筑面积 14 万平米), 综合办公楼一座 (建筑面积 6.6 万平米)。	2018.04-2020.12	100000	40000	建设 1#-6# 厂房及综合办公楼。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	7000	1#2# 厂房主体施工完成。	12000	3#4#5#6# 厂房开始挖槽, 厂房基础部分开始施工建设。	12000	5#6# 厂房主体施工完成, 综合办公楼开始前期施工准备工作。	9000	3#4# 主体建设完成, 完成厂区配套道路及绿化施工。	朱泉杰	区科技局	开发区	市重大项目
7	山东淄博数据中心工程	中国移动山东分公司	开发区	新建	总占地面积 30 亩, 规划建设总面积 25000 平方米: 其中数据中心机房、动力中心机房、维护支撑用房, 购置数据存储设备。	2019.07-2021.05	100000	10000	完成场平, 项目开工建设。	立项: 2019.03 土地: 2019.04 规划: 2019.05 环评: 2019.04 建设: 2019.06	无	无		办理前期手续。		前期手续办理, 场地平整。	5000	建设数据中心机房、动力中心机房、维护支撑用房。	5000	建设数据中心机房、动力中心机房、维护支撑用房。	朱泉杰	区工业和信息化局	开发区	市重大项目
8	现代农副产品物流园	山东汇盛农产品有限公司	双杨镇	新建	该项占地 40 万平方米, 用现代化农副产品冷链物流园区建设标准, 打造一个集冷冻、冷藏、包装、销售为一体的现代农副产品物流园。	2019.05-2021.12	100000	20000	冷库及仓储建设。	立项: 已完成 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 已完成 建设: 不需办理	无	无	2000	完成调研、规划、设计工作。	6000	土建工程完成 40%。	10000	土建工程完成 90%。	2000	土建工程完成, 市场开始营业。	朱泉杰	区商务局	双杨镇	

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量(m²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
9	中国财富陶瓷城三期项目	淄博淄川永丰建设发展有限公司	双杨镇	新建	总占地 115 亩, 总建筑面积 6.4 万平方米, 建设产业创新区、智能创意中心、金融服务业区、商业示范区、陶创基地等。	2019.03-2020.12	52000	32000	建设大师作坊、创意工作室。	一标段 立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 不需办理 建设: 2019.03 二标段 立项: 2019.03 土地: 2019.03 规划: 2019.03 环评: 2019.04 建设: 2019.05	无	无	5500	一标段工程开槽、基础施工建设。二标段办理立项、土地、规划手续。	9500	一标段主体工程、二次结构施工、内外装饰。二标段办理环评、建设手续等, 进行施工建设。	11000	一标段屋面、安装工程、配套及绿化, 工程竣工。二标段工程开槽, 基础施工建设。	6000	二标段基础施工建设	朱泉杰	区委统战部 区住建局	双杨镇	市重大项目
10	淄川区高新技术创业服务中心三期	淄博般阳置业有限公司	开发区	新建	总建筑面积 16.9 万平方米, 建设主体楼 6 座。	2019.07-2020.12	45000	20000	建设 6 座主体楼。	立项: 2019.03 土地: 2019.04 规划: 2019.05 环评: 2019.04 建设: 2019.06	无	无		前期手续办理。		前期手续办理, 场地平整。	10000	主体建设。	10000	主体建设。	朱泉杰	区自然资源局	开发区	市重大项目
11	海尔新星物流公路港建设项目	山东日日顺新星物流有限公司	开发区	续建	总占地 500 亩, 建设物流信息交易中心、城市共同配送中心、智能立体仓储中心、物流金融中心, 打造综合物流服务平台。其中一期占地 200 亩, 二期占地 300 亩。	2016.01-2020.12	40000	7000	建设 2 个智能立体仓储中心。二期项目开工建设	立项: 已完成 土地: 2019.03 规划: 2019.03 环评: 2019.03 建设: 2019.03	200	开发区 2019.03	1000	招投标、开工建设。	2000	主体工程完工、购置部分设备。	2000	设备调试、工程验收。二期场地平整完成, 前期手续办理完毕	2000	二期仓库主体开工建设	朱泉杰	区商务局	开发区	
12	天通顺和国际酒店综合开发项目	山东东阿远洋房地产开发有限公司	开发区	新建	酒店拟占地面积约 60 亩, 总建筑面积约 4 万平方米, 其中地上约 3.4 万平方米, 地下约 0.6 万平方米。	2019.10-2022.12	40000	15000	拆迁, 土地、规划设计、建设手续办理, 项目基础施工。	立项: 2019.06 土地: 2019.09 规划: 2019.09 环评: 2019.10 建设: 2019.10	16000	开发区 2019.10	0	与开发商洽谈, 确定开发计划。	3000	实施拆迁预评估, 签订项目实施合同, 办理规划设计及征地手续。	10000	项目拆迁, 施工图设计, 项目招投标, 办理土地、规划、建设手续。	2000	项目开工, 开始实施基础工程。	朱泉杰	区商务局	开发区	
13	国家北斗导航位置服务数据中心鲁中大数据中心	山东北斗慧通大数据科技有限公司	淄川区	新建	占地 4 万平方米, 购置相关设备, 建成国家北斗导航位置服务数据中心鲁中大数据中心。	2019.03-2019.12	30000	30000	购置相关设备, 建成国家北斗导航位置服务数据中心鲁中大数据中心。	立项: 2019.03 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 不需办理 建设: 不需办理	无	无	6000	共建国家北斗导航位置服务数据中心山东子中心。	8000	建设北斗导航产品检测区域中心; 建设北斗定位基准站网。	9000	建设山东省核心行业和重点领域北斗示范应用基地; 建设山东省卫星导航应用技术融合创新中心; 建设北斗导航智能制造基地。	7000	建设北斗导航产业园, 打造“北斗七星”特色小镇。	朱泉杰	区发改局	双杨镇	

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019 年计划			拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容	手续完成时间	拆迁量(m ²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
14	财富广场项目	山东上地置业有限公司	般阳路街道	续建	总占地 15 亩, 总建筑面积 5 万平米。建设集精品体验店、电商孵化、中小企业培育、创客公寓、商务办公于一体的现代高层综合体。	2018.03-2020.12	26000	10000	财智公寓主体建设。	立项: 已完成 土地: 2019.03 规划: 2019.03 环评: 已完成 建设: 2019.03	无	无	2000	项目基础施工。	3000	项目主体建设。	3000	项目主体建设。	2000	项目主体建设。	朱泉杰	区人社局	般阳路街道	
15	淄博联和水泥供应链物流服务平台项目	淄博联和物流有限公司	寨里镇	新建	总用地 300 亩, 总建筑面积 1.5 万平米, 建设智慧物流综合管理服务平台。包括车辆定位系统、车辆调度指挥平台和安全监控系统, 重型卡车 4S 店, 车辆机油更换中心, 轮胎专营店, 车辆检测线、保险理赔中心及专用车辆维修站, 购置专用重卡 150 台; 配套建设安全培训、法律咨询, 司机休息、洗浴、餐饮等服务设施。	2019.01-2020.12	21293	10000	建设智慧物流综合管理服务平台。包括车辆定位系统、车辆调度指挥平台和安全监控系统; 配套建设安全培训、法律咨询, 司机休息、洗浴、餐饮等服务设施。	立项: 2019.03 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 2019.03 建设: 不需办理	12000	寨里镇 2019.03	2000	搭建“智慧物流管理服务信息化平台”。	4000	建设重型卡车 4S 店, 车辆机油更换中心, 轮胎专营店, 车辆检测线、保险理赔中心及专用车辆维修站。	2500	购置专用重卡 50 台及相关配套设施。	1500	配套建设安全培训、法律咨询; 司机休息、洗浴、餐饮等服务设施。	朱泉杰	区商务局	寨里镇	
16	国防教育培训基地项目	淄博裕民天成户外拓展培训有限公司	开发区	新建	总占地 170 亩, 总建筑面积 29150 平方米。建设国防教育综合展览区、飞碟射击场、交通、消防安全训练区、体育项目射击馆、综合性办公楼以及其他辅助配套设施。	2019.04-2020.08	12470	3000	国防教育综合展览区、飞碟射击场、交通、消防安全训练区、体育项目射击馆、综合性办公楼以及其他辅助配套设施。	立项: 2019.03 土地: 2019.03 规划: 2019.03 环评: 2019.03 建设: 2019.03	无	无		土地整理, 前期准备工作。	1500	飞碟射击场体育项目射击馆、综合性办公楼的建设。	1000	国防教育综合展览区建设。	500	交通、消防安全训练区建设。	朱泉杰	退役军人事务局	开发区	
17	电商、仓储式购物中心	淄博钱元超市有限公司	洪山镇	续建	总占地 6 亩, 建筑面积 7000 平方米。建设仓储中心、加装电梯及内部装修等。	2018.06-2019.04	12000	5000	建设仓储中心、加装电梯及内部装修等。	立项: 已完成 土地: 不需要 规划: 2019.04 环评: 2019.04 建设: 2019.04	无	无	2000	办理各项手续, 建设仓储中心、加装电梯及内部装修等。	3000	完善规划、环评等手续, 仓储中心建设完成。					朱泉杰	区商务局	洪山镇	

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量(m ²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
18	齐鲁云商电商平台	山东齐鲁云商物资交易有限公司	开发区	续建	总占地3亩, 总建筑面积3500平方米。建设以煤炭为基础的大宗物资交易生态圈, 涵盖各类大宗物资生产、供应、销售、运输、仓储及需求, 为用户提供交易运营、仓储物流、信息资讯、数据技术、供应链金融等综合性服务。	2017.01-2019.06	10000	2000	云仓物联系统布点及供应链金融平台搭建。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	1000	推进云仓物联系统布点。	1000	推进供应链金融平台搭建。					朱泉杰	区市场监管局	开发区	
19	商用车底盘悬架检测公共服务平台	山东雷帕得悬架系统检测有限公司	开发区	新建	项目租赁营业场所1000平米, 引进具有国际先进水平的分析检测装备和国内外高端人才, 建设国内商用车悬架行业领先的国家级实验检测中心。	2019.01-2020.12	3000	1500	完成多通道悬架系统检测平台的引进、安装调试, 具备相应的分析检测能力。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 不需办理 环评: 不需办理 建设: 不需办理	无	无	300	开工前期准备工作。	900	设备引进、安装。	200	设备调试、人员培训。	100	具备相应的分析检测能力。	朱泉杰	区商务局	开发区	

2019 年区级文化旅游重点项目任务分解表

单位：万元

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019 年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量 (m ²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
1	淄博中华传统民俗文化创意园(核心区)项目	山东李诡祖文化发展有限公司	洪山镇	新建	总建筑面积 7.8 万平方米, 占地 390 亩, 建设淄博中华传统民俗文化创意园(核心区)项目及配套设施。	2019.01-2021.12	300000	30000	建设废弃矿坑进行生态修复、湖光仙境公园、展示中心、李诡祖纪念馆仿古建筑群。	立项: 已完成 土地: 2019.09 规划: 2019.09 环评: 已完成 建设: 2019.10	无	无	6000	建设 6000 平方米的湖光仙境公园。	6000	两处矿坑修复、2300 平方米展示中心、1000 平方米茶室。	8000	建筑面积 6.6 万平方米生态科普综合体。	10000	建设面积 1 万平方米李诡祖纪念馆仿古建筑群; 县道 X47 (0-3.6 公里) 拓宽工程。	白向坊 朱泉杰	区文化和旅游局	洪山镇	市重大项目
2	齐长城文化旅游创意园项目	淄博新齐长城影视城有限公司	洪山镇 太河镇	续建	总建筑面积 3.3 万平方米, 建设聊斋文化创意园、马鞍山景区两大板块。	2016.10-2020.10	100000	25000	建设电视剧场景, 聊斋文创园工程, 聊斋景区提升。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 2019.06 环评: 已完成 建设: 2019.06	已完成		5000	建筑主体施工。	7000	建筑主体施工; 雕塑喷泉等公共设施建设。	8000	建筑主体施工; 雕塑喷泉等公共设施建设。	5000	建筑主体施工; 建筑外立面、内部装修。	白向坊 朱泉杰	区委 政法委 区文化和旅游局	洪山镇、 太河镇	省新旧动能转换项目 市重大项目
3	蒲家庄古村落保护性开发项目	云南城投置业股份有限公司名尚国际(香港)有限公司	洪山镇	新建	以蒲家庄古村落东西和南北十字街为主轴线, 在保护古建筑实体的基础上, 围绕聊斋文化主题进行旅游综合开发, 将蒲家庄整体打造成体验聊斋文化、品味中国北方明清传统古村落。同时建设新村对村民进行安置。	2019.06-2023.12	83000	22858	古村搬迁完成、安置小区建设, 完成保护性修缮详细规划和设施设计, 蒲家庄保护性改造工程开工建设。	立项: 2019.09 土地: 2019.09 规划: 2019.09 环评: 2019.09 建设: 2019.09	无	无	4171	办理安置小区各项手续、完成小区规划、清理地面附属物; 启动蒲家庄古村落详细规划设计方案。	6686	继续办理各项手续、开工建设安置小区; 完成规划设计方案通过评审, 蒲家庄保护性改造工程开工建设。	7000	完成各项手续, 继续建设安置小区、蒲家庄保护性改造工程。	5000	继续建设安置小区、蒲家庄保护性改造工程。	白向坊 朱泉杰	区文化和旅游局	洪山镇	
4	“咏归川”旅宿项目	山东无序与集文化旅游开发有限公司	洪山镇	新建	一期改造、建设占地 2000 m ² 的 3 个精品民宿、配套公共空间及周边景观、道路改造工程; 二期改造建设 60 个精品民宿, 整体改造土峪村村落文旅各业态。	2019.04-2021.12	52000	13000	一期改造、建设占地 2000 m ² 的 3 个精品民宿、配套公共空间及周边景观、道路改造工程。	立项: 已完成 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 不需办理 建设: 不需办理	无	无			5000	开工建设三个示范物业, 开始村落整体景观打造。	4000	适时开工建设其他物业, 打造村落整体景观。	4000	完成部分物业建设, 村落整体景观初步形成规模。	白向坊 朱泉杰	区委 宣传部 区文化和旅游局	洪山镇	市重大项目

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量(m ²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
5	汽车房车露营地	淄博朱水湾露营旅游开发有限公司	寨里镇	续建	建设高档餐厅、亲子VIP中心、青年活动中心、森林氧吧、红酒文化展览中心及会议中心。	2016.01-2021.12	50000	6000	建设餐厅、民宿及森林氧吧等。	立项: 已完成 土地: 2019.07 规划: 2019.07 环评: 2019.08 建设: 2019.09	无	无	1500	建设森林氧吧, 种植苗木2000棵。	1500	建设餐厅, 修建木栈道2000米, 整修河道1600米。	1500	餐厅土建工程及民宿建设。	1500	餐厅土建工程及民宿建设。	白向坊 朱泉杰	区文化和旅游局	寨里镇	
6	淄川健康文化产业项目	山东金尚健康科技有限公司	西河镇	续建	总占地18.66亩, 总建筑面积4万平方米。建设综合办公楼、健康养生文化博物馆、康养中心及配套基础设施、加工、仓库车间; 万亩生态艾草等中草药种植园及配套基础设施; 中草药交易物流市场及配套基础设施。	2018.06-2021.12	40000	10000	建设6000平方米现代化综合办公楼一栋、2000平方米康养中心、2000平方米健康养生文化博物馆主体工程及配套基础设施。	立项: 已完成 土地: 2019.04 规划: 2019.04 环评: 已完成 建设: 2019.04	无	无	2500	建设6000平方米现代化综合办公楼一栋、2000平方米康养中心、2000平方米健康养生文化博物馆主体工程及配套基础设施。	2500	建设6000平方米现代化综合办公楼一栋、2000平方米康养中心、2000平方米健康养生文化博物馆主体工程及配套基础设施。	2500	建设6000平方米现代化综合办公楼一栋、2000平方米康养中心、2000平方米健康养生文化博物馆主体工程及配套基础设施。	2500	建设6000平方米现代化综合办公楼一栋、2000平方米康养中心、2000平方米健康养生文化博物馆主体工程及配套基础设施。	白向坊 朱泉杰	区卫生健康局	西河镇	
7	摘星山乡村旅游开发项目	淄博摘星山旅游开发有限公司	西河镇	续建	建设民俗园; 水道探秘; 开心农园; 五彩梯田; 湿地回廊; 兵营故址, 以及其他景区基础设施。	2018.07-2021.07	40000	9000	完善相关手续, 建设景区道路、水、电基础设施以及部分景观建筑。	立项: 已完成 土地: 2019.09 规划: 2019.09 环评: 已完成 建设: 2019.10	无	无	1000	做好景区基础设施道路、桥面、入口处迎宾门及辅助设施的建设。	3000	民俗园初期勘测及建设, 建1000平米的农产品展示公益厅, 5套休闲民宿。	3000	继续做好民俗园和8套休闲民宿及公益展厅的二层主体工程建设。	2000	建设5套休闲民宿及民俗园和展厅的主体工程和后期设施建设。	白向坊 朱泉杰	区文化和旅游局	西河镇	市重大项目
8	山东泰溪文化创意园	山东泰溪文化传媒有限公司	寨里镇	续建	总占地1千多亩, 一期建设田园生态养生养老基地、部分景观及基础配套设施, 建设期3年; 二期建设游客及康养服务中心、文化交流展示及旅游区。	2015.05-2020.10	34780	5000	整修建设南区生态养生及培训基地投资配套商铺建设周边环境及河道。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	1020	寨里镇 2019.08	200	整平建设场地土方量1万方, 铺设地下污水管网、电线、通讯、自来水管, 铺设建设道路200米。绿化高层次。	2700	新型建材养生民宿2000m ² (30套) 游客旅居养生房3360m ² , 北师大泰溪书院、研学游旅居养生楼7920m ² 。	1800	拆迁进地赔偿安置, 建设泰溪游客旅居养生服务中心和文化教育交流展览大楼8300平方米主体建设。	300	园区公园绿化道路, 配套照明及体育设施。	白向坊 朱泉杰	区委宣传部 区文化和旅游局	寨里镇	
9	潭溪山景区提升项目	淄博潭溪山旅游发展有限公司	淄川区 太河镇	续建	总建筑面积1.9万平方米, 建设游客接待中心、潭溪山庄及配套服务设施整修景区, 栽种10万株树木。	2017.01-2019.12	30000	9000	建设会议中心, 客房餐饮接待中心及配套服务设施, 游客服务中心等。	立项: 已完成 土地: 2019.05 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 2019.05	无	无	1000	道路等配套设施建设, 完善项目手续。	3000	主体开工建设。	3000	主体建筑开工建设。	2000	工程收尾、验收。	白向坊 朱泉杰	区文化和旅游局	太河镇	市重大项目

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量(m²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
10	牛记庵古村落建设项目	淄博紫云山旅游开发有限公司	昆仑镇	续建	古村落基础设施建设, 民宿建设以及景点修复、建设温泉。	2016.12-2020.12	20000	3000	建设百鸟山舍、风情民俗以及配套基础设施、景观建设。	立项: 已完成 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 已完成 建设: 不需办理	无	无	500	基础设施建设、园林绿化、道路等。	1000	景观建设、配套、民宿建设。	1000	民宿配套建设。	500	景点修复、完善绿化、配套设施。	白向坊朱泉杰	区发改局	昆仑镇	
11	齐山风景区二期提升项目	山东齐山旅游开发有限公司	太河镇	续建	总建筑面积 8000 平方米, 建设缆车、温泉中心、拓展中心、文化中心、云顶花海旅游休闲综合体等。	2018.06-2021.12	20000	10000	建设度假村改造升级、古村落改造、皇冠观星屋、云顶花海、观光缆车、观光电梯、建设齐山齐文化主题宾馆。	立项: 已完成 土地: 2019.06 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 2019.06	无	无	500	土地平整及图纸确认。	3000	度假村改造升级、古村落改造、皇冠观星屋、云顶花海、观光缆车、观光电梯。	3000	度假村改造升级、古村落改造、皇冠观星屋、云顶花海、观光缆车、观光电梯。	3500	齐山齐文化主题宾馆开工。其余设施装饰。	白向坊朱泉杰	区文化和旅游局	太河镇	市重大项目
12	淄博工业遗址公园项目	山东龙元建设投资管理有限公司	昆仑镇将军路街道	新建	打造光正公司旧矿山工业遗址、山嘴头村精品民宿、儿童乐园、洄村陶瓷古村和 1954 陶瓷文创园等重要节点, 并通过观光铁路线进行串联, 打造古典火车体验、沿途景观鉴赏、交通代步和特色服务相结合的人文旅游体验型项目。	2019.04-2019.12	13000	13000	打造光正公司旧矿山工业遗址、山嘴头村精品民宿、儿童乐园、洄村陶瓷古村和 1954 陶瓷文创园等重要节点, 并通过观光铁路线进行串联, 打造古典火车体验、沿途景观鉴赏、交通代步和特色服务相结合的人文旅游体验型项目。	立项: 2019.03 土地: 2019.03 规划: 2019.03 环评: 2019.03 建设: 2019.03	无	无	6500	办理各项手续, 评估文化中心地块原中华影城资产。	1000	完善各项手续, 完成项目规划。	3250	平整项目地块, 划定项目四址。	2250	观光小火车设计规划。	白向坊朱泉杰	区自然资源局	昆仑镇将军路街道	
13	教娱城项目	淄博裕景房地产开发有限公司	将军路街道	新建	总占地 88 亩, 总建筑面积 30995 平方米, 其中特色教育 45%、文化大街 10%、文化产业创意园 15%、餐饮 20%、娱乐 10%。	2019.04-2020.10	12754	6686	对原淄博亚洲啤酒厂厂房分两期进行改造, 使之成为集特色教育、文化创意、餐饮、娱乐为一体的教娱城。	立项: 已完成 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 不需办理 建设: 不需办理	无	无			3524	一期改造、市政配套建设。	2366	一期改造、二期改造。	796	二期改造。	白向坊朱泉杰	区住建局	将军路街道	
14	中华琉璃文化创意园项目	淄博市淄川振华玻璃制品有限公司	龙泉镇	新建	游客接待中心、游客综合体验区、研学体验基地、餐饮、民宿, 琉璃产品的技术培训、研发和人才引进。	2019.01-2021.12	12000	5000	建设游客接待中心、研学体验基地。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	1000	建设游客接待中心并引进 1 名专业人才。	1500	装修游客接待中心, 内部功能区设定, 开展技术研发。	1500	建设游学综合体验区。	1000	民宿、餐厅相关手续办理及技术研发。	白向坊朱泉杰	区文化和旅游局	龙泉镇	

序号	项目名称	建设单位	建设地点	建设性质	建设规模及建设内容	建设起止年限	总投资	2019年计划		手续完成时间	拆迁进地		一季度		二季度		三季度		四季度		分管领导	挂包部门	责任单位	备注
								投资	主要建设内容		拆迁量(m²)	拆迁主体, 拆迁进地时间	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度	完成投资	手续办理情况和项目形象进度				
15	梦泉古村落乡村旅游	山东梦泉旅游发展股份有限公司	太河镇	续建	总建筑面积1.1万平方米, 占地36亩, 建设高端民宿、接待和餐饮中心、农产品加工中心、民俗体验区等。	2018.03-2019.12	10800	5350	建设高端民宿25套; 中草药种植养生基地建设; 包括占地500亩种植基地、占地20亩生态养生区及道路建设。	立项: 已完成 土地: 不需办理 规划: 不需办理 环评: 已完成 建设: 不需办理	无	无	350	完成民宿建设前期准备手续; 规划建设中草药种植基地配套设施。	2000	完成民宿建设, 完成中草药种植基地土地整理, 苗木采购及种植。	2470	完成民宿装修, 完成中草药种植基地养生体验区建设。	530	完成道路建设及养生体验区内部装修。	白向坊 朱泉杰	区文化和旅游局	太河镇	
16	体育文化休闲综合体	百斯特体育文化有限公司	洪山镇	新建	占地130亩, 建设大型综合活动场馆及配套服务设施。	2019.06-2021.12	10000	3000	新建综合体主场馆1.5万平方米和综合楼。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无		1000	办理各项手续, 主场馆、综合楼及附属设施开工建设。	1000	主场馆、综合楼及附属设施建设。	1000	主场馆、综合楼及附属设施建设。	白向坊 朱泉杰	区教体局	洪山镇		
17	昆仑陶瓷风情小镇核心区项目	昆仑镇政府	昆仑镇	续建	建设陶瓷文化主题体验基地、孝妇河游览区、洄村陶瓷古村、1954陶瓷文化创意园配套建设、观光小火车、王一君艺术博物馆等。	2018.12-2020.12	8000	5000	建设陶瓷文化主题体验基地, 续建1954陶瓷文化创意园, 加快园区酒店、宾馆、餐饮等配套设施建设, 建设王一君艺术博物馆。	立项: 已完成 土地: 已完成 规划: 已完成 环评: 已完成 建设: 已完成	无	无	1000	完善陶瓷创意园配套设施建设。	1000	建设酒店、餐饮等设施。	2000	建设王一君艺术博物馆。	1000	建设陶瓷文化主题体验基地。	白向坊 朱泉杰	区文化和旅游局	昆仑镇	

